

INFRAERO

DELTA CONSTRUÇÕES S/A

PROPOSTA	CONTRATO	ATO
	TC. Nº0071-EG/2011/0001	
	ASSINATURA: 20.06.2011	AA Nº 2735/DE/2011

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO		ORDEM DE SERVIÇO	
Gestor	Otávio Henrique Nanni de Almeida	CF Nº19453/DE(STGR)/2011	
Suplente	Paulo Sérgio Alves de Souza	Início	26/07/2011
Fiscal	Wellington Morette	Termine	22/01/2011
Suplente	Marcos Antonio de Paula	SEQ. PEGOSE	34.290
Fiscal	Waldisson Figueiredo Machado	Plano de Ação	54.054
Suplente	Cícero Lins Campos		
Documentação	Rita de Cássia Miranda Gouveia		
Suplente	Márcia Cristina Alves de Souza		
Segurança do trabalho	Matheus da Silva Ribeiro		
Suplente	Israel dos Reis Xavier		
Acompanhamento Projeto	Cecília Helena dos Santos Albuquerque		
Suplente	Regina Saemi Kikkawa Hosoda		
Acompanhamento Projeto	Oswaldo Montelero		
Acompanhamento Projeto	Waldisson Figueiredo Machado		
Acompanhamento Projeto	Marcos Antonio de Paula		
Acompanhamento Projeto	Marcelo Rangel Pacheco		
Acompanhamento Projeto	Luzenildo Batista Pinto Pedrosa		

OBJETO

Contratação Integral, em caráter emergencial, para execução das obras e serviços de engenharia e reforma e adequação do antigo terminal de cargas, em caráter emergencial, de forma a atender a demanda operacional de passageiros do Aeroporto Internacional de Guarulhos, transformando-o em Terminal Remoto (fase I)

VALOR GLOBAL DO CONTRATO	R\$ 85.759.976,24
--------------------------	-------------------

Aditado:	Valor	Prazo	Readequação de planilha	Readequação de cronograma
VALOR DO CONTRATO EM ADITIVO				

NF-Principal	NF-Reajuste	Medição	Valor medido		Pagamento	Cronograma Realização		
			Principal	Reajuste		Valor Previsto	Data	%
8693		1ª Med-Agosto/2011	9.039.414,12	-	21/09/2011	9.039.414,12	19/09/2011	100%
9599		2ª Med-Setembro/2011	20.346.586,95	-	21/10/11	21.004.612,38	19/10/2011	97%
10118		3ª Med-Outubro/2011	18.158.655,45	-	03/11/11	19.703.878,78	18/11/2011	92%
* 11193		4ª Med-Novembro/2011	17.698.808,96	-	23/12/11	19.175.026,27	16/12/2011	92%
1474		5ª Med-Dezembro/2011	10.138.543,94	-	18/01/12	12.497.265,79	18/01/2012	81%
Xx 1247		6ª Med-Janeiro/2012	10.377.966,82	-	27/02/12	4.339.778,90	08/02/2012	239%
TOTAL			85.759.976,24					100,00%

SALDO TOTAL DO CONTRATO	0,00
-------------------------	------

* NF11193 - Valor retido R\$ 2.475.493,41, liberado em 17.02.2012.
 ** NF1247 - pagamento final retido, até a emissão do termo de exame e Recebimento Definitivo (status pagamento retido).

Wellington Morette
 Coordenador de Edificações - STOB-2
 Matrícula 14.482-29

Waldisson Figueiredo Machado
 Coordenador de Infraestrutura - STOB-1
 Matrícula: 14.482-28