

EG.06/000.98/03716/00

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS - LOTE 1

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	MÊS 19	MÊS 20	MÊS 21	MÊS 22	MÊS 23	MÊS 24	MÊS 25
1.	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 29.193.342,84	7,71%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%
2.	CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 1.960.985,18	0,52%	50,00%	50,00%																							
3.	SERVIÇOS INICIAIS BÁSICOS	R\$ 8.233.961,45	2,17%	25,00%	20,00%	20,00%	20,00%	15,00%																				
4.	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	R\$ 124.884.272,10	32,96%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%													
5.	ARQUITETURA - TFS 1	R\$ 65.016.725,62	17,29%		5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	4,00%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,00%	2,00%	2,00%
6.	ARQUITETURA - ESTACIONAMENTO	R\$ 1.098.367,72	0,29%				5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%													
7.	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS, ÁGUAS PLUVIAIS, GÁS COMBUSTÍVEL E INCÊNDIO	R\$ 5.788.233,35	1,53%			2,50%	2,50%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	7,50%	7,50%	5,00%	5,00%	7,50%	7,50%	7,50%	2,50%	2,50%	5,00%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
8.	SISTEMAS ELÉTRICOS	R\$ 20.980.201,58	5,43%			2,50%	2,50%	2,50%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	5,00%	5,00%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
9.	SISTEMAS ELETRÔNICOS	R\$ 34.369.003,73	9,07%			2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	1,50%	2,50%	2,50%	2,50%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	7,50%	7,50%	5,00%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,00%	2,00%	2,00%
10.	TELEMÁTICA	R\$ 4.255.957,42	1,12%									5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	7,50%	7,50%	7,50%	5,00%	5,00%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
11.	SISTEMAS ELETROMECÂNICOS	R\$ 49.821.046,43	13,15%			2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	7,50%	7,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
12.	COMUNICAÇÃO VISUAL	R\$ 1.239.775,74	0,33%																					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
13.	PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E DRENAGEM	R\$ 29.194.219,87	7,71%				5,00%	5,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	10,00%	10,00%						10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%
14.	PAISAGISMO	R\$ 1.890.210,21	0,50%																					25,00%	25,00%	20,00%	10,00%	10,00%
15.	DIVERSOS	R\$ 826.684,82	0,22%																								50,00%	50,00%
VALOR TOTAL				R\$ 10.451.171,08	R\$ 13.315.009,26	R\$ 13.852.952,63	R\$ 21.397.610,78	R\$ 22.590.329,55	R\$ 21.924.658,74	R\$ 20.705.142,12	R\$ 21.048.832,15	R\$ 21.316.548,41	R\$ 21.316.548,41	R\$ 23.421.299,66	R\$ 21.588.577,52	R\$ 18.185.166,13	R\$ 15.121.038,31	R\$ 15.121.038,31	R\$ 14.155.414,29	R\$ 12.540.088,92	R\$ 11.025.756,58	R\$ 9.174.477,18	R\$ 9.174.477,17	R\$ 9.118.273,57	R\$ 9.094.490,64	R\$ 8.595.092,00	R\$ 7.309.507,08	R\$ 7.309.507,07
TOTAL ACUMULADO		R\$ 378.853.007,56	100%	2,76%	3,51%	3,69%	5,69%	5,96%	5,79%	5,47%	5,96%	5,63%	5,63%	6,18%	5,70%	4,80%	3,99%	3,99%	3,74%	3,31%	2,91%	2,42%	2,42%	2,41%	2,40%	2,27%	1,93%	1,93%

