



INFRAERO
Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Data de Emissão: 14/03/2011

Folha:

OBRA/SERVIÇO:

INFRA-ESTRUTURA DO NOVO COMPLEXO TERMINAL DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANÓPOLIS/HERCÍLIO LUZ

Itens	Discriminação dos Serviços	Valor	ETAPAS														
			mês 01	mês 02	mês 03	mês 04	mês 05	mês 06	mês 07	mês 08	mês 09	mês 10	mês 11	mês 12	mês 13	mês 14	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES																
1.1	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	180.039,53	180.039,53														
1.2	DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	180.039,53															
1.3	ACESSO E ADEQUAÇÃO DAS ÁREAS DO CANTEIRO DE OBRAS	2.661.748,72	665.437,18	665.437,18	665.437,18	665.437,18											
1.4	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	2.899.763,12	724.940,78	724.940,78	724.940,78	724.940,78											
1.5	PLACA DE OBRA	3.887,64	3.887,64														
1.6	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	1.196.972,10				66.498,45	66.498,45	66.498,45	66.498,45	66.498,45	66.498,45	66.498,45	66.498,45	66.498,45	66.498,45	66.498,45	66.498,45
1.7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7.872.782,61	374.894,41	374.894,41	374.894,41	374.894,41	374.894,41	374.894,41	374.894,41	374.894,41	374.894,41	374.894,41	374.894,41	374.894,41	374.894,41	374.894,41	374.894,41
2	INFRAESTRUTURA - TERRAPLENAGEM	63.473.066,06			5.289.422,17	5.289.422,17	5.289.422,17	5.289.422,17	5.289.422,17	5.289.422,17	5.289.422,17	5.289.422,17	5.289.422,17	5.289.422,17	5.289.422,17	5.289.422,17	5.289.422,17
5	PAVIMENTAÇÃO	47.981.408,55										4.798.140,86	4.798.140,86	4.798.140,86	4.798.140,86	4.798.140,86	4.798.140,86
6	DRENAGEM	9.543.389,63						954.338,96	954.338,96	954.338,96	954.338,96	954.338,96	954.338,96	954.338,96	954.338,96	954.338,96	954.338,96
7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	478.155,29															
8	SISTEMAS DE BALIZAMENTO NOTURNO	16.823.452,42													1.682.345,24	1.682.345,24	1.682.345,24
	Subtotal	153.294.705,20	1.949.199,54	1.765.272,37	7.054.694,54	7.121.192,99	6.685.153,99	6.685.153,99	6.685.153,99	6.685.153,99	6.685.153,99	11.483.294,85	11.483.294,85	11.483.294,85	13.165.640,09	13.165.640,10	13.165.640,10
	BDI	37.327.260,72	474.630,09	429.843,82	1.717.818,12	1.734.010,49	1.627.835,00	1.627.835,00	1.627.835,00	1.627.835,00	1.627.835,00	2.796.182,30	2.796.182,30	2.796.182,30	3.205.833,36	3.205.833,36	3.205.833,36
	Total Simples	190.621.965,92	2.423.829,63	2.195.116,19	8.772.512,66	8.855.203,48	8.312.988,99	8.312.988,99	8.312.988,99	8.312.988,99	8.312.988,99	14.279.477,15	14.279.477,15	14.279.477,15	16.371.473,45	16.371.473,46	16.371.473,46
	Total Acumulado	190.621.965,92	2.423.829,63	4.618.945,82	13.391.458,48	22.246.661,96	30.559.650,95	38.872.639,94	47.185.628,93	55.498.617,92	69.778.095,07	84.057.572,22	98.337.049,37	114.708.522,82	131.079.996,28	147.451.469,74	

