



EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA
 Diretoria de Engenharia e Meio Ambiente- DE
 Gerência de Orçamentos de Engenharia - DEOR
 MQ.06/010.91/03612/01

CRONOGRAMA EXECUTIVO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA DO EMPREENDIMENTO

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA, NAS ETAPAS DE SERVIÇOS E ESTUDOS PRELIMINARES, PROJETOS BÁSICOS, PROJETOS EXECUTIVOS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, PARA A ADEQUAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO NOVO TERMINAL DE PASSAGEIROS, ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS, SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO, AMPLIAÇÃO DO PÁTIO DE AERONAVES E DEMAIS OBRAS COMPLEMENTARES, DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE MACAPÁ / AP - ALBERTO ALCOLUMBRE

ITENS DA PLANILHA DE PREÇOS	ATIVIDADES	PREÇO TOTAL	Duração dias	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Mês 13	Mês 14	Mês 15	Mês 16	Mês 17	Mês 18	Mês 19	Mês 20
				ESTUDOS PRELIMINARES						PROJETO BÁSICO						PROJETO EXECUTIVO						VISTORIA E RECEBIMENTO	
1	Plano Documentação Etapas-Estudos Preliminares/Projeto Básico/Projeto Executivo	R\$ 3.007,02	15	3.007,02 15 DIAS																			
2	Cadastramento	R\$ 262.709,85	60	131.354,92 60 DIAS	131.354,93																		
3	Topografia/Geotecnia/Estudo de Jazidas e Bota-Foras	R\$ 478.809,15	60	239.404,58 60 DIAS	239.404,57																		
4	Análise da Fiscalização/Correções da Contratada ref. Cadastramento e Topografia		30																				
5	Apresentação Inicial - Arquitetura/Urbanismo	R\$ 9.021,02	60	4.510,51 60 DIAS	4.510,51																		
6	Análise do Cliente e Fiscalização referente a Apresentação Inicial		30																				
7	Estudos Preliminares/Estimativa Custos	R\$ 913.295,44	90																				
8	Análise da Fiscalização/Correções da Contratada referente a EP		30																				
9	Plano de Documentação da Etapa de Projeto Básico - Atualização	R\$ 3.007,02	10																				
10	Projeto Básico/Orçamentos/Planejamento - LOTE 01	R\$ 1.085.330,41	120																				
11	Projeto Básico/Orçamentos/Planejamento - LOTE 02	R\$ 44.480,97	90																				
12	Projeto Básico/Orçamentos/Planejamento - LOTE 03	R\$ 167.916,16	90																				
13	Projeto Básico/Orçamentos/Planejamento - LOTE 04	R\$ 6.301,83	90																				
14	Projeto Básico/Orçamentos/Planejamento - LOTE 05	R\$ 26.684,84	90																				
15	Projeto Básico/Orçamentos/Planejamento - LOTE 06	R\$ 47.064,55	90																				
16	Projeto Básico/Orçamentos/Planejamento - LOTE 07	R\$ 94.485,25	90																				
17	Projeto Básico/Orçamentos/Planejamento - LOTE 08	R\$ 11.222,43	90																				
18	Projeto Básico/Orçamentos/Planejamento - LOTE 09	R\$ 2.346,12	90																				
19	Projeto Básico/Orçamentos/Planejamento - LOTE 10	R\$ 4.307,59	90																				
20	Elementos de Divulgação do Empreendimento (maquete/painéis/etc.)	R\$ 53.152,20	30																				
21	Termos de Referência LOTES (01,02,03 e 10)	R\$ 46.868,12	30																				
22	Termos de Referência LOTES (04 a 09)	R\$ 38.706,22	30																				
23	Memorial de Comissionamento	R\$ 7.753,06	30																				
24	Análise do Cliente e Fiscalização/Correções da Contratada referente ao PB		90																			0,00	0,00
25	Plano Documentação da Etapa de Projeto Executivo - Atualização	R\$ 3.007,02	10																				
26	Projeto Executivo/Orçamentos - LOTE 01	R\$ 1.035.946,19	120																				
27	Projeto Executivo/Orçamentos - LOTE 02	R\$ 42.456,92	90																				
28	Projeto Executivo/Orçamentos - LOTE 03	R\$ 160.275,71	90																				
29	Análise da Fiscalização/Correções da Contratada referente ao PE		90																				
30	Vistoria e Recebimento dos serviços	R\$ 65.193,62	60																				
TOTAL GERAL		R\$ 4.613.348,67																					
RESUMO	VALOR / MÊS			R\$ 378.277,03	R\$ 375.270,01	R\$ 304.431,81	R\$ 304.431,81	R\$ 304.431,81	R\$ -	R\$ 409.276,20	R\$ 406.269,19	R\$ 406.269,19	R\$ 417.812,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 329.571,10	R\$ 326.564,09	R\$ 326.564,09	R\$ 258.986,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.596,81	R\$ 32.596,81
	PERCENTUAL/MÊS			8,20%	8,13%	6,60%	6,60%	6,60%	0,00%	8,87%	8,81%	8,81%	9,06%	0,00%	0,00%	7,14%	7,08%	7,08%	5,61%	0,00%	0,00%	0,71%	0,71%
	ACUMULADO (%)			8,20%	16,33%	22,93%	29,53%	36,13%	36,13%	45,00%	53,81%	62,62%	71,67%	71,67%	71,67%	78,82%	85,89%	92,97%	98,59%	98,59%	98,59%	99,29%	100,00%
	ACUMULADO (R\$)			R\$ 378.277,03	R\$ 753.547,04	R\$ 1.057.978,85	R\$ 1.362.410,66	R\$ 1.666.842,47	R\$ 1.666.842,47	R\$ 1.666.842,47	R\$ 2.076.118,66	R\$ 2.482.387,84	R\$ 2.888.657,03	R\$ 3.306.469,23	R\$ 3.306.469,23	R\$ 3.306.469,23	R\$ 3.636.040,33	R\$ 3.962.604,42	R\$ 4.289.168,51	R\$ 4.548.155,05	R\$ 4.548.155,05	R\$ 4.548.155,05	R\$ 4.580.751,86

OBS: 1 - OS PRAZOS DAS ETAPAS SERÃO CONSIDERADOS A PARTIR DA DATA DA ORDEM DE SERVIÇO INICIAL EMITIDA PELO CONTRATANTE.