



OBRA: Contratação de Empresa Especializada para Recuperação de Condições Funcionais das Taxiways "Charlie", "Delta" e "Echo" e da Pista da Pista PPD 06/24, com instalação de Grooving em toda sua extensão, além do Rejuvenescimento do Pavimento do Pátio de Aviação Geral, todos no Aeroporto Internacional de Campo Grande/MS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DO ITEM	02/ago	12/ago	22/ago	01/set	11/set	21/set	01/out	11/out	21/out	31/out	10/nov	20/nov	30/nov	10/dez	20/dez	30/dez	09/jan	18/jan	28/jan	07/fev	16/fev	26/fev	08/mar	
1	Mobilização de equipamentos, instalação de canteiro de obras e placa de obras	R\$ 18.327,33	100%	R\$ 18.327,33																						
2	Administração da obra, aluguel de containers, manutenção de canteiro	R\$ 487.494,64	15%	R\$ 73.124,20			R\$ 73.124,20			R\$ 73.124,20			R\$ 73.124,20			R\$ 73.124,20				R\$ 73.124,20				R\$ 48.749,46		
2	Fase 01: Overlay não estrutural na TWY "D"	R\$ 111.219,34				100%	R\$ 111.219,34																			
3	Fase 02: Reparos em patologias na PPD 06/24	R\$ 141.877,07				75%	R\$ 106.407,80			25%	R\$ 35.469,27															
4	Fase 03: Overlay não estrutural da PPD 06/24	R\$ 4.607.400,85				60%	R\$ 2.764.440,51			40%	R\$ 1.842.960,34															
5	Fase 04: Encaixes da PPD com as TWA e TWB	R\$ 101.339,04								100%	R\$ 101.339,04															
6	Fase 05: GROOVING	R\$ 4.005.300,00											20%	R\$ 801.060,00		35%	R\$ 1.401.855,00			35%	R\$ 1.401.855,00			10%	R\$ 400.530,00	
7	Fase 06: Overlay não estrutural na TWY "E"	R\$ 115.677,58								100%	R\$ 115.677,58															
8	Fase 07: Overlay não estrutural na TWY "C"	R\$ 1.658.641,29								45%	R\$ 746.388,58			55%	R\$ 912.252,71											
9	Fase 08: Encaixes da TWC com as TWA e TWF	R\$ 101.339,04											100%	R\$ 101.339,04												
10	Fase 09: Revitalização da pavimentação dos pátios de pavimento flexível	R\$ 774.957,46											50%	R\$ 387.478,73		50%	R\$ 387.478,73									
11	Desmobilização de equipamentos	R\$ 12.413,57																							100%	R\$ 12.413,57
12	Recebimento e comissionamento	-																								
TOTAL:		R\$ 12.135.987,20		R\$ 91.451,53			R\$ 3.055.191,85			R\$ 2.914.959,00			R\$ 2.275.254,67		R\$ 1.862.457,93		R\$ 1.474.979,20			R\$ 461.693,03						
PARCELA DE CONCLUSÃO:		100%		0,75%			25,17%			24,02%			18,75%		15,35%		12,15%			3,80%						