



**SUPERINTENDÊNCIA DE ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA - DEEP**  
**CRONOGRAMA - FZ.06/201.98/10308/02**

**TERMINAL REMOTO TEMPORÁRIO - SBFZ**

MÓDULO DE EMBARQUE		Duração em dias	30	30	30	30	30	30	
ID	Atividades		15 Dias OS-10/03/2014	37 Dias Data Limite 01/05/2014	90 Dias Data Inicial 02/05/2014			30 Dias	
1	SERVIÇOS INICIAIS	15	[Barra de 15 dias]						
2	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM E IMPLANTAÇÃO	37		[Barra de 37 dias]					
3	FUNCIONAMENTO E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO	90			[Barra de 90 dias]				
4	SERVIÇOS FINAIS	30					[Barra de 30 dias]		

OBS.: Data Inicial da OS (Ordem de Serviço) 10/03/2014