

ID	Descrição da tarefa	Duração	2015											2016											2017					
			fev/15	mar/15	abr/15	mai/15	jun/15	jul/15	ago/15	set/15	out/15	nov/15	dez/15	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Serviços Iniciais	821 dias																												
1.1	Mobilização de mão de obra e equipamentos	59 dias																												
1.2	Administração local	728 dias																												
1.3	Operação e manutenção do canteiro de obras	728 dias																												
1.4	Desmobilização de mão de obra e equipamentos	59 dias																												
2	Obras do TPS e Obras Complementares	821 dias																												
2.1	Canteiro de Obras	59 dias																												
2.1.1	Canteiro Central	59 dias																												
2.1.2	Canteiros Avançados - Produção e Recuperação de peças pré-moldadas / Carpintaria e Armação	30 dias																												
2.1.3	Canteiros Avançados - Elétrica / AC / Hidrosanitários / Estruturas	30 dias																												
2.2	Terminal de Passageiros - TPS	790 dias																												
2.2.1	Infraestrutura e Superestrutura de Concreto	255 dias																												
2.2.2	Complementação das fundações	242 dias																												
2.2.3	Superestrutura pré-moldada (Recuperação e fabricação)	255 dias																												
2.2.4	Estruturas moldadas "in loco"	92 dias																												
2.2.5	Estruturas Metálicas - Fachadas e Cobertura	105 dias																												
2.2.6	Fechamentos e Acabamentos Internos (Pisos, paredes e tetos)	351 dias																												
2.2.7	Hidrosanitário	182 dias																												
2.2.7.1	Água Fria	182 dias																												
2.2.7.2	Água Pluvial	182 dias																												
2.2.7.3	Esgoto	182 dias																												
2.2.7.4	Inclíndio	182 dias																												
2.2.7.5	Gás Combustível	182 dias																												
2.2.8	Elétrica (Eletrodutos, quadros elétricos, cabeamento, cabos, sanitários, tomadas, interruptores, SPDA e Aterramento)	181 dias																												
2.2.9	Sistemas mecânicos	262 dias																												
2.2.9.1	Sistema de Ar Condicionado	214 dias																												
2.2.9.2	Pontes de Embarque	200 dias																												
2.2.9.3	Elevadores	145 dias																												
2.2.9.4	Escadas Rolantes	129 dias																												
2.2.9.5	Esteiras de Coleta de Bagagem	76 dias																												
2.2.9.6	Esteiras de Restituição de Bagagem	76 dias																												
2.2.10	Sistemas eletrônicos	305 dias																												
2.2.10.1	SITIA / SISO BDO / SISA	305 dias																												
2.2.10.2	Telemática / Telefonia	305 dias																												
2.2.10.3	SICA	305 dias																												
2.2.10.4	STVV	305 dias																												
2.2.10.5	SDAI	305 dias																												
2.2.10.6	SIGUE	305 dias																												
2.2.10.7	SIDO	305 dias																												
2.2.10.8	SDH	305 dias																												
2.2.10.9	SISOM	305 dias																												
2.2.10.10	SDTV	150 dias																												

0,75%	2,23%	2,11%	1,93%	2,23%	3,00%	3,27%	2,42%	2,75%	2,79%	4,21%	4,98%	4,79%	4,33%	4,86%	6,09%	7,06%	7,38%	7,17%	7,13%	6,70%	3,14%	2,55%	2,44%	1,99%	1,29%	0,25%	0,15%
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------