

ANEXO XI

Id	Modo da Tarefa	Nome da tarefa	Duração	Predecessoras
1		Projeto Check-in Compartilhado INFRAERO	323 dias	
2		Planejamento e Certificação em CUPPS/CUSS	66 dias	
3		Assinatura do Contrato	5 dias	
4		Reunião Kick-Off(INFRAERO e CONCESSIONÁRIA)	5 dias	
5		Certificação das Aplicações DCS em CUPPS Compliant	90 dias	3
6		Integração com sistemas INFRAERO	90 dias	3
7		Lote 1	22 dias	
8		Site Survey	15 dias	3
9		Apresentação de Plano de aceitação do inventário (Contratada)	30 dias	3
10		Elaboração e apresentação de cronogramas à INFRAERO(Planejamento, Implantação e Assunção)	15 dias	8TT+1 dia
11		Lote 2	22 dias	
12		Site Survey	15 dias	3
13		Apresentação de Plano de Aceitação do Inventário(CONCESSIONÁRIA)	30 dias	3
14		Elaboração e apresentação de cronogramas à INFRAERO(Planejamento, Implantação e Assunção)	15 dias	12TT+1 dia
15		Execução	313 dias	
16		Lote 1	238 dias	
17		Aeroporto de Goiânia - SBGO	84 dias	
18		Planejamento	1 dia	
19		Ordem de Serviço	1 dia	8TT
20		Reunião Kick-Off(Aeroporto)	1 dia	8TT
21		Projeto	21 dias	

Projeto: Cronograma_Novo_Po
Data: Ter 11/07/17

Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
Marco	Somente duração	Data limite
Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
Tarefa Inativa	Somente início	
Marco Inativo	Somente término	

Id	Nome da tarefa	Duração	Predecessoras
22	Entrega do Projeto Executivo (CONCESSIONÁRIA)	10 diasd	19
23	Análise de Projeto(INFRAERO) e Emissão de Relatório de Acompanhamento Técnico (RAT)	7 dias	22
24	Ajustes no Projeto(CONCESSIONÁRIA)	5 diasd	23
25	Emissão de RAT - 1ª Reanálise(INFRAERO)	3 dias	24
26	Implantação	62 dias	
27	Implantação(Treinamento das aéreas incluso)	78 diasd	25;5TT;6TT
28	Apresentação do Plano de Comissionamento	1 dia	27TT-10 diasd
29	Comissionamento	2 diasd	27
30	Operação assistida	10 diasd	29
31	Emissão de Aceite	1 dia	5;6;30
32	<i>Projeto Concluído</i>	0 dias	31
33	Aeroporto de Congonhas - SBSP	86 dias	
48	<i>Projeto Concluído</i>	0 dias	47
49	Aeroporto de Maceió - SBMO	88 dias	
65	Lote 2	313 dias	
66	Aeroporto Recife - SBRF	84 dias	
67	Planejamento	1 dia	
70	Projeto	21 dias	
75	Implantação	62 dias	
81	<i>Projeto Concluído</i>	0 dias	80
82	Aeroporto Santos Dumont - SBRJ	86 dias	
83	Planejamento	2 dias	

Projeto: Cronograma_Novo_Po	Tarefa	Resumo Inativo	Tarefas externas
Data: Ter 11/07/17	Divisão	Tarefa Manual	Marco externo
	Marco	Somente duração	Data limite
	Resumo	Acúmulo de Resumo Manual	Andamento
	Resumo do projeto	Resumo Manual	Progresso manual
	Tarefa Inativa	Somente início	
	Marco Inativo	Somente término	

Id	Modo da Tarefa	Nome da tarefa	Duração	Predecessoras
86		Projeto	21 dias	
91		Implantação	63 dias	
97		<i>Projeto Concluído</i>	<i>0 dias</i>	96
98		Aeroporto de Belém - SBBE	88 dias	
99		Planejamento	2 dias	
102		Projeto	22 dias	
107		Implantação	64 dias	
113		<i>Projeto Concluído</i>	<i>0 dias</i>	112
114		Aeroporto de Curitiba - SBCT	85 dias	
115		Planejamento	2 dias	
118		Projeto	22 dias	
123		Implantação	61 dias	
129		<i>Projeto Concluído</i>	<i>0 dias</i>	128
130		Conclusão	76 dias	

Projeto: Cronograma_Novo_Po
Data: Ter 11/07/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

