



Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
 Gerência de Projetos - PETP / Gerência de Engenharia - EGNO

MOP - MÓDULO OPERACIONAL PROVISÓRIO DE EMBARQUE E DESEMBARQUE - AEROPORTO INTERNACIONAL DE MACAPÁ (SBMQ)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	ATIVIDADES / ETAPAS	Valor PSP (com retenção)	Dias 270	30											
				30		30		30		30		30		30	
1	Cronograma Físico-Financeiro Detalhado (*)	R\$ 0,00	15	100,00%											
2	Detalhamento Técnico do Estudo Conceitual Aprovado	R\$ 106.443,31	60	50,00%	50,00%										
				R\$ 53.221,65	R\$ 53.221,65										
3	Nivelam./Compact. e preparação da base dos dois MOP's	R\$ 297.138,97	60	50,00%	50,00%										
				R\$ 148.569,48	R\$ 148.569,48										
4	Serviços Técnicos Iniciais Diversos (exceto itens 2, 3, 5 e 6)	R\$ 130.337,13	30	100,00%											
				R\$ 130.337,13											
5	Manutenção do Escritório Provisório de Apoio Logístico	R\$ 67.337,24	180	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%					
				R\$ 11.222,87	R\$ 11.222,87	R\$ 11.222,87	R\$ 11.222,87	R\$ 11.222,87	R\$ 11.222,87	R\$ 11.222,87					
6	Administração local	R\$ 438.748,81	180	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%					
				R\$ 73.124,80	R\$ 73.124,80	R\$ 73.124,80	R\$ 73.124,80	R\$ 73.124,80	R\$ 73.124,80	R\$ 73.124,80					
7	Fornecimento, Montagem e Instalação do MOP EMBARQUE	R\$ 3.507.102,09	90			33,33%	33,33%	33,33%							
						R\$ 1.169.034,03	R\$ 1.169.034,03	R\$ 1.169.034,03							
8	Fornecimento, Montagem e Instalação do MOP DESEMBARQUE	R\$ 2.926.797,73	90			33,33%	33,33%	33,33%							
						R\$ 975.599,24	R\$ 975.599,24	R\$ 975.599,24							
9	Adequação das Vias e Sinalização Horizontal	R\$ 72.269,29	30	50,00%										50,00%	
				R\$ 36.134,64										R\$ 36.134,64	
10	Coleta de Resíduos Sólidos / Descartáveis	R\$ 14.788,55	180	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%						
				R\$ 2.464,76	R\$ 2.464,76	R\$ 2.464,76	R\$ 2.464,76	R\$ 2.464,76	R\$ 2.464,76	R\$ 2.464,76					
11	Manuais Técnicos (montagem, desmontagem e manutenção)	R\$ 28.208,91	30										100,00%		
													R\$ 28.208,91		
12	Desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos	R\$ 20.654,01	15										100,00%		
													R\$ 20.654,01		
13	Vistoria e Recebimento (**)	R\$ 845.536,23	90							0,00%	0,00%	100,00%			
										R\$ 845.536,23					
TOTAL:		R\$ 8.455.362,27													
VALOR MÊS:				R\$ 455.075,34	R\$ 288.603,57	R\$ 1.255.846,46	R\$ 2.231.445,71	R\$ 2.231.445,71	R\$ 1.147.409,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 845.536,23			
VALOR ACUMULADO:				R\$ 455.075,34	R\$ 743.678,91	R\$ 1.999.525,38	R\$ 4.230.971,09	R\$ 6.462.416,80	R\$ 7.609.826,04	R\$ 7.609.826,04	R\$ 7.609.826,04	R\$ 8.455.362,27			

OBS.: 1 - OS PRAZOS DAS ETAPAS SERÃO CONSIDERADOS A PARTIR DA DATA DA ORDEM DE SERVIÇO INICIAL EMITIDA PELO CONTRATANTE.

2 - (*) ETAPA REFERENTE A FISCALIZAÇÃO, NÃO HÁ DESEMBOLSO;

3 - (**) OS PAGAMENTOS REFERENTES A CADA UMA DAS ATIVIDADES TERÃO 10% RETIDOS DO TOTAL, À SEREM PAGOS AO TÉRMINO DAS VISTORIA E DO RECEBIMENTO, CONFORME ITEM 14 DO TERMO DE REFERÊNCIA MQ.06/000.99/03514/03.