

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DA SEÇÃO CONTRAINCÊNDIO – SCI E VIA DE ACESSO NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE PORTO VELHO - GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA DE OLIVEIRA, EM PORTO VELHO/RO.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	PERÍODO			PERÍODO			PERÍODO			PERÍODO			PERÍODO			PERÍODO			PERÍODO														
				MÊS 1			MÊS 2			MÊS 3			MÊS 4			MÊS 5			MÊS 6			MÊS 7			MÊS 8			MÊS 9			MÊS 10					
				10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30						
1.0	SERVIÇOS GERAIS E IMPLANTAÇÃO	556.221,59	9,49%	28,00%			8,00%			8,00%			8,00%			8,00%			8,00%			8,00%			8,00%			8,00%			8,00%					
				155.742,05			44.497,73			44.497,73			44.497,73			44.497,73			44.497,73			44.497,73			44.497,73			44.497,73			44.497,73					
				5,00%			7,00%			9,00%			13,00%			14,00%			16,00%			14,00%			9,00%			8,00%			5,00%					
2.0	EXECUÇÃO SEÇÃO CONTRAINCÊNDIO	3.248.507,13	55,43%	162.425,36			227.395,50			292.365,64			422.305,93			454.791,00			519.761,14			454.791,00			292.365,64			259.880,57			162.425,36					
3.0	CASA DE BOMBA	11.248,59	0,19%										100,00%			11.248,59																				
4.0	DRENAGEM EXTERNA	508.702,72	8,68%	25,00%			25,00%			25,00%			25,00%																							
				127.175,68			127.175,68			127.175,68			127.175,68																							
5.0	RESERVATÓRIO ELEVADO	138.696,08	2,37%				20,00%			35,00%			35,00%			10,00%																				
							27.739,22			48.543,63			48.543,63			13.869,61			100,00%																	
6.0	CISTERNA EM CONCRETO ARMADO	49.987,54	0,85%													49.987,54			100,00%																	
7.0	VIA DE ACESSO/PÁTIO DE MANOBRA/ESTACIONAMENTO	656.991,54	11,21%				5,00%			10,00%			12,00%			12,00%			16,00%			16,00%			12,00%			10,00%			7,00%					
							32.849,58			65.699,15			78.838,98			78.838,98			105.118,65			105.118,65			78.838,98			65.699,15			45.989,41					
8.0	ÁREA DE TREINAMENTO PAVIMENTADA COM SEPARAÇÃO DE INFLAMÁVEIS	167.406,68	2,86%																			50,00%			50,00%			50,00%			50,00%					
																						83.703,34			83.703,34			83.703,34			83.703,34					
9.0	CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY	389.439,97	6,65%																30,00%			35,00%			35,00%			35,00%			35,00%					
																			116.831,99			136.303,99			136.303,99			136.303,99			136.303,99					
10.0	COMUNICAÇÃO VISUAL	3.182,20	0,05%																												100,00%					
																															3.182,20					
11.0	DIVERSOS	96.092,95	1,64%							50,00%			50,00%																		100,00%					
										48.046,48			48.046,48																		48.046,48					
12.0	SERVIÇOS FINAIS	33.856,87	0,58%																												100,00%					
																															33.856,87					
VALOR TOTAL		5.860.333,86	100,00%																																	
VALOR TOTAL MÊS				445.343,08			459.657,70			578.281,83			769.408,42			701.279,92			669.377,51			721.239,36			635.709,68			590.084,78			289.951,56					
VALOR TOTAL ACUMULADO				445.343,08			905.000,78			1.483.282,61			2.252.691,03			2.953.970,96			3.623.348,47			4.344.587,83			4.980.297,52			5.570.382,30			5.860.333,86					
PERCENTUAL TOTAL MÊS				7,60%			7,84%			9,87%			13,13%			11,97%			11,42%			12,31%			10,85%			10,07%			4,95%					
PERCENTUAL ACUMULADO MÊS				7,60%			15,44%			25,31%			38,44%			50,41%			61,83%			74,14%			84,98%			95,05%			100,00%					