



EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO SUDESTE
GERÊNCIA DE ENGENHARIA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA, AMPLIAÇÃO/ADEQUAÇÃO DAS ÁREAS OPERACIONAIS E COMERCIAIS DO TERMINAL DE PASSAGEIROS AEROPORTO EURICO AGUIAR SALLES - SBVT-VITÓRIA/ES

LOCAL:

AEROPORTO EURICO AGUIAR SALLES - SBVT

CÓDIGO ORÇAMENTO:

VT.06/000.98/04853/01

DATA:

3/2/12

DATA BASE:

novembro-11

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES DO ITEM (R\$)	% SOBRE O ITEM	% GERAL	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias	270 dias	300 dias	330 dias	360 dias
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES:	7.153,86	0,090%	0,090%	2.861,54 40,00%	2.861,54 40,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.430,77 20,00%
2.0	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:	608.505,36	7,692%	7,692%	50.688,50 8,33%	50.688,50 8,33%	50.688,50 8,33%	50.688,50 8,33%	50.688,50 8,33%	50.688,50 8,33%	50.688,50 8,33%	50.688,50 8,33%	50.749,35 8,34%	50.749,35 8,34%	50.749,35 8,34%	50.749,35 8,34%
3.0	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS:	25.976,44	0,328%	0,328%	15.585,86 60,00%	10.390,58 40,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS:	46.652,40	0,590%	0,590%	-	32.656,68 70,00%	13.995,72 30,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.0	REFORMA DO PRÉDIO	1.578.108,90	19,950%	19,950%	-	157.810,89 10,00%	315.621,78 20,00%	236.716,34 15,00%	157.810,89 10,00%	157.810,89 10,00%	78.905,45 5,00%	157.810,89 10,00%	157.810,89 10,00%	78.905,45 5,00%	78.905,45 5,00%	-
6.0	COMUNICAÇÃO VISUAL	71.212,70	0,900%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.606,35 50,00%	28.485,08 40,00%	7.121,27 10,00%
7.0	ESTRUTURA E FUNDAÇÃO	49.920,39	0,631%	0,631%	-	24.960,20 50,00%	9.984,08 20,00%	9.984,08 20,00%	4.992,04 10,00%	-	-	-	-	-	-	-
8.0	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	25.269,77	0,319%	0,319%	-	5.053,95 20,00%	5.053,95 20,00%	5.053,95 20,00%	-	-	-	-	-	5.053,95 20,00%	5.053,95 20,00%	-
9.0	INSTALAÇÕES DE ESGOTO PREDIAL	20.022,67	0,253%	0,253%	-	4.004,53 20,00%	4.004,53 20,00%	4.004,53 20,00%	-	-	-	-	-	4.004,53 20,00%	4.004,53 20,00%	-
10	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	215.526,85	2,725%	2,725%	-	43.105,37 20,00%	43.105,37 20,00%	43.105,37 20,00%	-	-	-	-	-	43.105,37 20,00%	43.105,37 20,00%	-
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	826.839,47	10,452%	10,452%	-	-	-	82.683,95 10,00%	82.683,95 10,00%	-	-	165.367,89 20,00%	165.367,89 20,00%	165.367,89 20,00%	165.367,89 20,00%	-
12	SISTEMAS DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO (SDAI)	108.394,10	1,370%	1,370%	-	-	-	-	-	10.839,41 10,00%	21.678,82 20,00%	21.678,82 20,00%	-	-	54.197,05 50,00%	-
13	SISTEMAS DE CIRCUITO FECHADO DE TV DE VIGILÂNCIA	712.551,35	9,008%	9,008%	-	-	-	-	-	71.255,14 10,00%	142.510,27 20,00%	142.510,27 20,00%	-	-	356.275,68 50,00%	-
14	SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE DE ACESSO (SICA)	85.778,76	1,084%	1,084%	-	-	-	-	-	8.577,88 10,00%	17.155,75 20,00%	17.155,75 20,00%	-	-	42.889,38 50,00%	-
15	INSTALAÇÕES DE DADOS E VOZ	91.946,11	1,162%	1,162%	-	-	-	-	-	9.194,61 10,00%	18.389,22 20,00%	18.389,22 20,00%	-	-	45.973,06 50,00%	-
16	SISTEMA DE SOM (SISOM)	346.438,93	4,380%	4,380%	-	-	-	-	-	34.643,89 10,00%	69.287,79 20,00%	69.287,79 20,00%	-	-	173.219,47 50,00%	-
17	SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE VÔO (SIV)	160.733,14	2,032%	2,032%	-	-	-	-	-	16.073,31 10,00%	32.146,63 20,00%	32.146,63 20,00%	-	-	80.366,57 50,00%	-
18	SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	2.559.441,98	32,355%	32,355%	-	-	-	511.888,40 20,00%	511.888,40 20,00%	-	-	-	767.832,59 30,00%	511.888,40 20,00%	255.944,20 10,00%	-
19	ELEVADOR	255.896,24	3,235%	3,235%	-	-	-	25.589,62 10,00%	76.768,87 30,00%	-	-	-	-	-	153.537,74 60,00%	-
20	ESTEIRA PARA BAGAGENS	30.145,36	0,381%	0,381%	-	-	-	-	6.029,07 20,00%	-	-	-	-	-	24.116,29 80,00%	-
21	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO	14.124,61	0,179%	0,179%	-	2.824,92 20,00%	2.824,92 20,00%	2.824,92 20,00%	-	-	-	-	-	2.824,92 20,00%	2.824,92 20,00%	-
22	SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO	69.810,85	0,883%	0,883%	-	13.962,17 20,00%	13.962,17 20,00%	13.962,17 20,00%	-	-	-	-	-	13.962,17 20,00%	13.962,17 20,00%	-
TOTAL GERAL		7.910.450,24	100,00%	99,10%												
VALOR DO MÊS		R\$			69.135,90	348.319,33	459.241,02	986.501,83	890.861,71	359.083,63	430.762,42	675.035,76	1.141.760,73	911.468,38	1.578.978,14	59.301,39
PORCENTAGEM DO MÊS		%			0,87%	4,40%	5,81%	12,47%	11,26%	4,54%	5,45%	8,53%	14,43%	11,52%	19,96%	0,75%
VALOR ACUMULADO DO MÊS		R\$			69.135,90	417.455,24	876.696,26	1.863.198,09	2.754.059,80	3.113.143,42	3.543.905,84	4.218.941,60	5.360.702,33	6.272.170,71	7.851.148,85	7.910.450,24
PORCENTAGEM ACUMULADA DO MÊS		%			0,87%	5,28%	11,08%	23,55%	34,82%	39,35%	44,80%	53,33%	67,77%	79,29%	99,25%	100,00%