



Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária  
Gerência de Engenharia - EGNO

MOP - MÓDULO OPERACIONAL PROVISÓRIO - AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO LUIS (SBSL)

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PRELIMINAR**

ITEM	ATIVIDADES / ETAPAS	Valor PSP (R\$)	Dias	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
				450	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450
1	Apresentação do Cronograma Físico-Financeiro Detalhado	-	20	100,00%															
				R\$ 0,00															
2	Detalhamento do Estudo Conceitual do MOP	76.315,56	90	40,00%	30,00%	30,00%													
				R\$ 30.526,22	R\$ 22.894,67	R\$ 22.894,67													
3	Detalhamento do Estudo Conceitual da Rampa de Ligação	14.396,81	90	40,00%	30,00%	30,00%													
				R\$ 5.758,72	R\$ 4.319,04	R\$ 4.319,04													
4	Detalhamento do Estudo Conceitual da Infraestrutura do MOP	20.072,08	90	40,00%	30,00%	30,00%													
				R\$ 8.028,83	R\$ 6.021,62	R\$ 6.021,62													
5	Análise/aprovação do Detalhamento Técnico do MOP / infra	-	120	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%												
				R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00												
6	Escritório Provisório de Apoio Logístico do MOP	34.566,31	30	100,00%															
				R\$ 34.566,31															
7	Manutenção do Escritório Provisório de Apoio Logístico do MOP	297.737,10	450	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	6,00%	6,00%	6,00%	5,00%	5,00%	4,00%	4,00%	
				R\$ 23.818,97	R\$ 23.818,97	R\$ 23.818,97	R\$ 23.818,97	R\$ 23.818,97	R\$ 23.818,97	R\$ 23.818,97	R\$ 23.818,97	R\$ 17.864,23	R\$ 17.864,23	R\$ 17.864,23	R\$ 14.886,86	R\$ 14.886,86	R\$ 11.909,48	R\$ 11.909,48	
8	Tapume em telha metálica	74.342,40	60	50,00%	50,00%														
				R\$ 37.171,20	R\$ 37.171,20														
9	Placo do empreendimento	3.979,68	30	100,00%															
				R\$ 3.979,68															
10	Mobilização de pessoal, máquinas e equipamentos	9.345,02	30	100,00%															
				R\$ 9.345,02															
11	Administração local	882.498,36	450	2,00%	2,00%	4,00%	4,00%	5,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	8,00%	10,00%	15,00%	10,00%	5,00%	
				R\$ 17.649,97	R\$ 17.649,97	R\$ 35.299,93	R\$ 35.299,93	R\$ 44.124,92	R\$ 61.774,89	R\$ 61.774,89	R\$ 61.774,89	R\$ 61.774,89	R\$ 61.774,89	R\$ 61.774,89	R\$ 70.599,87	R\$ 88.249,84	R\$ 132.374,75	R\$ 88.249,84	R\$ 44.124,92
12	Serviços Iniciais Diversos (Itens 10.1 a 10.19 da PSP nº SL.06/000.23/01708)	345.267,82	150	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%											
				R\$ 69.053,56	R\$ 69.053,56	R\$ 69.053,56	R\$ 69.053,56	R\$ 69.053,56											
13	Fornecimento, Montagem e Instalação do MOP EMBARQUE	2.755.347,48	300					10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
								R\$ 275.534,75	R\$ 275.534,75	R\$ 275.534,75	R\$ 275.534,75	R\$ 275.534,75	R\$ 275.534,75	R\$ 275.534,75	R\$ 275.534,75	R\$ 275.534,75	R\$ 275.534,75	R\$ 275.534,75	
14	Fornecimento, Montagem e Instalação do MOP DESEMBARQUE	1.561.976,07	240							10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	
										R\$ 156.197,61	R\$ 156.197,61	R\$ 156.197,61	R\$ 234.296,41	R\$ 234.296,41	R\$ 234.296,41	R\$ 234.296,41	R\$ 234.296,41	R\$ 234.296,41	R\$ 156.197,61
15	Fornecimento, Montagem e Instalação do MOP CHECK-IN	2.034.388,18	270						10,00%	10,00%	10,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	10,00%	
									R\$ 203.438,82	R\$ 203.438,82	R\$ 203.438,82	R\$ 244.126,58	R\$ 244.126,58	R\$ 244.126,58	R\$ 244.126,58	R\$ 244.126,58	R\$ 244.126,58	R\$ 203.438,82	
16	Fornecimento, Montagem e Instalação do MOP CHECK-OUT	452.633,61	120					20,00%	20,00%	30,00%	30,00%								
								R\$ 90.526,72	R\$ 90.526,72	R\$ 135.790,08	R\$ 135.790,08								
17	Fornecimento, Montagem e Instalação do MOP RAMPA LIGAÇÃO	315.045,65	120						20,00%	20,00%	30,00%	30,00%							
									R\$ 63.009,13	R\$ 63.009,13	R\$ 94.513,70	R\$ 94.513,70							
18	Infraestrutura - Comunicação visual	30.911,73	60															50,00%	
																		R\$ 15.455,87	
19	Infraestrutura - Reforma/Adequações	323.302,20	240					10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%				
								R\$ 32.330,22	R\$ 32.330,22	R\$ 32.330,22	R\$ 32.330,22	R\$ 48.495,33	R\$ 48.495,33	R\$ 48.495,33	R\$ 48.495,33				
20	Infraestrutura - Via de serviço	82.336,69	90									20,00%	40,00%	40,00%					
												R\$ 16.467,34	R\$ 32.934,68	R\$ 32.934,68					
21	Infraestrutura - Ampliação da KF	1.702.533,97	120					20,00%	20,00%	30,00%	30,00%								
								R\$ 340.506,79	R\$ 340.506,79	R\$ 510.760,19	R\$ 510.760,19								
22	Infraestrutura - Sistema de Esteiras de bagagens para o MOP	1.908.188,37	90													60,00%	30,00%	10,00%	
																R\$ 1.144.913,02	R\$ 572.456,51	R\$ 190.818,84	
23	Infraestrutura - Sistema de Climatização para o MOP	2.238.607,13	120												30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	
															R\$ 671.582,14	R\$ 671.582,14	R\$ 447.721,43	R\$ 447.721,43	
24	Manuais Técnicos (montagem, desmontagem e manutenção)	80.140,30	30																
																		100,00%	
																		R\$ 80.140,30	
25	Coleta de Resíduos Sólidos / Descartáveis	31.941,45	450	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	6,00%	6,00%	6,00%	5,00%	5,00%	4,00%	4,00%	
				R\$ 2.555,32	R\$ 2.555,32	R\$ 2.555,32	R\$ 2.555,32	R\$ 2.555,32	R\$ 2.555,32	R\$ 2.555,32	R\$ 2.555,32	R\$ 1.916,49	R\$ 1.916,49	R\$ 1.916,49	R\$ 1.597,07	R\$ 1.597,07	R\$ 1.277,66	R\$ 1.277,66	
26	Desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos	9.412,66	30																
																		100,00%	
																		R\$ 9.412,66	
<b>TOTAL:</b>		<b>R\$ 15.285.286,63</b>																	
VALOR MÊS:				R\$ 242.453,81	R\$ 183.484,35	R\$ 504.469,91	R\$ 503.564,80	R\$ 1.048.704,65	R\$ 1.263.749,00	R\$ 798.252,17	R\$ 1.002.119,45	R\$ 916.890,90	R\$ 838.844,54	R\$ 925.768,33	R\$ 1.530.273,64	R\$ 2.719.311,58	R\$ 1.850.340,76	R\$ 957.058,76	
VALOR ACUMULADO:				R\$ 242.453,81	R\$ 425.938,16	R\$ 930.408,07	R\$ 1.433.972,86	R\$ 2.482.677,51	R\$ 3.746.426,51	R\$ 4.544.678,68	R\$ 5.546.798,13	R\$ 6.463.689,02	R\$ 7.302.533,57	R\$ 8.228.301,89	R\$ 9.758.575,54	R\$ 12.477.887,12	R\$ 14.328.227,88	R\$ 15.285.286,63	