

ESPECIALIDADES	NOME DO AUTOR	CAU - CREA/UF	MATRÍCULA
1. Arquitetura	Eduardo Torrone	A49605-7	16.381-25
	Lícia Rodrigues Negreiros	114264-0/ES	14.515-40
2. Fundações e Estruturas	Maurílio Antônio de Castro Dias Cunha	77320/D-MG	12.323-59
3. Sistemas Hidrossanitários	Frederico Cunha	13215/D-DF	17.384-14
4. Sistemas Elétricos	Fabiano Gontijo Costa	9891/D-DF	95.993-50
5. Sistemas Mecânicos	Bruno Moreno Campos	17323/D-DF	13.421-54
6. Sistemas Eletrônicos	Sergio Luis de Souza Duarte	15396/D-DF	17.629-10

01	Emissão Inicial	27/06/2019	Ver lista	J. Augusto
REV	MODIFICAÇÃO	DATA	AUTOR	APROVADOR

	SÍTIO		
	AEROPORTO DE MONTES CLAROS (SBMK)		
	ÁREA DO SÍTIO		
	TERMINAL DE PASSAGEIROS (TPS)		
DATA	ESPECIALIDADE / SUBESPECIALIDADE		
JUNHO/2019	GERAL / PROJETOS		
AUTOR DO PROJETO	TIPO / ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO		
CONFORME LISTAGEM	CRONOGRAMA - CRN		
APROVADOR	RUBRICA	TIPO DE OBRA	CLASSE DO PROJETO
JOSÉ AUGUSTO VASCONCELOS SOUZA		REFORMA/AMPLIAÇÃO	ANTEPROJETO
VALIDADOR	RUBRICA	SUBSTITUI A:	SUBSTITUÍDA POR:
CARLOS VINICIUS LIMA MEIRELLES			
RUBRICA DO AUTOR	CODIFICAÇÃO:		
	MK . 06 / 000.98 / 001038 / 00		

Id	Modo da tarefa	Nome da tarefa	Dias Contidos	Responsável	Predecessora
1	RECURSOS	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE PASSAGEIROS (TPS) DO AEROPORTO DE MONTES CLAROS - SBMK	660 dias		
2	RECURSOS	EXECUÇÃO DO CONTRATO	570 dias		
3	RECURSOS	Emissão da Ordem de Serviço do Contrato (OS)	0 dias INFRAERO		
4	RECURSOS	Planejamento da Execução Contrato - Elaboração Cronograma e EAP	10 dias CONTRATADA		
5	RECURSOS	Licenciamento Ambiental da Obra (Estudos Ambientais, Análise Orgãos e Emissão da Licença)	120 dias		
6	RECURSOS	PROJETOS DE ENGENHARIA	135 dias		
7	RECURSOS	SERVIÇOS PRELIMINARES	30 dias		
8	RECURSOS	Execução de Serviços de Cadastro e Emissão dos Relatórios	15 dias CONTRATADA		
9	RECURSOS	Execução de Serviços de Levantamento Planialtimétrico e Emissão das Plantas e Relatórios	30 dias CONTRATADA		
10	RECURSOS	Execução de Serviços de Sondagens e Geotecnia, Ensaio de Laboratório e Emissão do Relatório	30 dias CONTRATADA		
11	RECURSOS	PROJETO BÁSICO	75 dias		
12	RECURSOS	Projeto Básico de Arquitetura	60 dias CONTRATADA		
13	RECURSOS	Projeto Básico de Fundações	30 dias CONTRATADA	12TT,10	
14	RECURSOS	Projeto Básico de Estruturas	30 dias CONTRATADA	13TT	
15	RECURSOS	Projeto Básico das Demolições	30 dias CONTRATADA	12TT,13TT,14TT	
16	RECURSOS	Projeto Básico de Eletromecânica	30 dias CONTRATADA	12TT+10 dias	
17	RECURSOS	Projeto Básico de Sistemas Elétricos	30 dias CONTRATADA	12TT+10 dias	
18	RECURSOS	Projeto Básico de Sistemas Eletrônicos e Telemática	30 dias CONTRATADA	12TT+10 dias	
19	RECURSOS	Projeto Básico de Sistemas Hidrossanitários	30 dias CONTRATADA	12TT+10 dias	
20	RECURSOS	Projeto Básico do Canteiro de Obras	15 dias CONTRATADA	12,13,14,15	
21	RECURSOS	PLANEJAMENTO DA OBRA	15 dias		
22	RECURSOS	Elaboração do Planejamento de Execução da Obra	15 dias CONTRATADA	12TT,13TT,14TT,15TT,16TT,17TT,18TT,19TT	
23	RECURSOS	Elaboração do Plano de Controle Ambiental da Obra - PCAO	15 dias CONTRATADA	12TT,13TT,14TT,15TT,16TT,17TT,18TT,19TT	
24	RECURSOS	PROJETO EXECUTIVO	60 dias		
25	RECURSOS	Projeto Executivo de Arquitetura	45 dias CONTRATADA	12	
26	RECURSOS	Projeto Executivo de Fundações	30 dias CONTRATADA	13	
27	RECURSOS	Projeto Executivo de Estruturas	30 dias CONTRATADA	14	
28	RECURSOS	Projeto Executivo das Demolições	30 dias CONTRATADA	26TT,27TT	
29	RECURSOS	Projeto Executivo de Eletromecânica	45 dias CONTRATADA	16	
30	RECURSOS	Projeto Executivo de Sistemas Elétricos	45 dias CONTRATADA	17	
31	RECURSOS	Projeto Executivo de Sistemas Eletrônicos e telemática	45 dias CONTRATADA	18	
32	RECURSOS	Projeto Executivo de Sistemas Hidrossanitários	45 dias CONTRATADA	19	
33	RECURSOS	Projeto Executivo do Canteiro de Obras	15 dias CONTRATADA	25,26,27,28	
34	RECURSOS	EXECUÇÃO DAS OBRAS	460 dias		
35	RECURSOS	Construção/Instalação do Canteiro de Obras	10 dias CONTRATADA	22,23,5	
36	RECURSOS	Mobilização de Máquinas e Equipamentos para Execução das Obras	10 dias CONTRATADA	35	
37	RECURSOS	Administração Local da Obra	420 dias CONTRATADA	126TT	
38	RECURSOS	Operação e Manutenção do Canteiro de Obras	420 dias CONTRATADA	126TT	
39	RECURSOS	Execução do Plano de Controle Ambiental da Obra (PCAO)	420 dias CONTRATADA	126TT	
40	RECURSOS	Adequação da Entrada de Energia e Casa de Força	80 dias		
41	RECURSOS	Aprovação do Projeto de Alteração da Entrada de Energia junto à CEMIG	30 dias CONTRATADA	17	
42	RECURSOS	Encomenda, Fabricação e Entrega dos Materiais e Equipamentos	30 dias CONTRATADA	41	
43	RECURSOS	Construção das Redes de Dutos (Ramal de Entrada e Interligação KF/TPS)	15 dias CONTRATADA	36,41,30	
44	RECURSOS	Instalação da Nova Entrada de Energia (Ramal de Entrada, Disjuntor, Transformador, Medição, etc.)	15 dias CONTRATADA	41,42,43	
45	RECURSOS	Instalação do PBT (incluindo transferência dos circuitos existentes para o novo PBT)	5 dias CONTRATADA	44	
46	RECURSOS	Adequação do Sistema de Abastecimento/Armazenamento de Água do Aeroporto	90 dias		
47	RECURSOS	Construção do novo Sistema de Abastecimento de Água Potável: reservatórios; bombas; redes externas	90 dias CONTRATADA	36,32	
48	RECURSOS	Construção do novo Sistema de Abastecimento de Água Não Potável (reuso): reservatórios; bombas; redes externas	90 dias CONTRATADA	32,47TT	
49	RECURSOS	Construção do novo Sistema de Abastecimento de Água para Combate à Incêndio: reservatórios; bombas; redes externas	90 dias CONTRATADA	47TT,32	
50	RECURSOS	Construção da Casa de Bombas completa em alvenaria, incluindo instalações	90 dias CONTRATADA	47TT,32	
51	RECURSOS	Construção do novo Sistema de Tratamento de Água Pluvial: filtro de areia com retrolavagem automática; dosador de cloro; reservatório enterrado; redes internas e externas;	90 dias CONTRATADA	47TT,32	
52	RECURSOS	Reforma e Ampliação do Terminal de Passageiros (TPS)	430 dias		
53	RECURSOS	CONSTRUÇÃO DA NOVA COBERTURA DO TPS	90 dias		
54	RECURSOS	Fabricação da Estrutura Metálica	45 dias CONTRATADA	27	
55	RECURSOS	Execução das Fundações	30 dias CONTRATADA	36,27	
56	RECURSOS	Execução das Redes de Drenagem da Água Pluvial	30 dias CONTRATADA	55	
57	RECURSOS	Execução (Montagem) da Estrutura Metálica	20 dias CONTRATADA	54,55	
58	RECURSOS	Execução do Telhamento, Calhas, Rufos e Descidas de Água Pluvial	15 dias CONTRATADA	57	
59	RECURSOS	AMPLIAÇÃO DO TPS - SETOR A (SALA DE EMBARQUE)	110 dias		
60	RECURSOS	Execução das Demolições e das Adequações Provisórias (layout, construções, mobiliário e instalações)	10 dias CONTRATADA	36	
61	RECURSOS	Execução das Fundações	30 dias CONTRATADA	60	
62	RECURSOS	Execução das Estruturas	30 dias CONTRATADA	61TT	
63	RECURSOS	Execução da Arquitetura (Alvenaria, Fechamentos, Pinturas e Revestimentos; Pisos e Contrapisos; Forro; Sanitários; Esquadrias; Comunicação Visual; Paisagismo)	90 dias CONTRATADA	62II	
64	RECURSOS	Execução dos Sistemas Hidrossanitários e de Combate a Incêndio, incluindo testes e comissionamento	30 dias CONTRATADA	63TT	
65	RECURSOS	Execução das Instalações Elétricas (Iluminação, Tomadas, Redes, Quadros e SPDA), incluindo testes e comissionamento	30 dias CONTRATADA	63TT	
66	RECURSOS	Execução dos Sistemas Eletrônicos e Telemática, incluindo testes e comissionamento	10 dias CONTRATADA	63	
67	RECURSOS	Execução das Instalações e Equipamentos Eletromecânicos, incluindo testes e comissionamento	10 dias CONTRATADA	63	
68	RECURSOS	Limpeza, Entrega e Recebimento do Setor A	10 dias CONTRATADA/INFRAERO	59	
69	RECURSOS	AMPLIAÇÃO DO TPS - SETOR B (SALA DE DESMAMBUQUE)	110 dias		
70	RECURSOS	Execução das Demolições e das Adequações Provisórias (layout, construções, mobiliário e instalações)	10 dias CONTRATADA	36	
71	RECURSOS	Execução das Fundações	30 dias CONTRATADA	70	
72	RECURSOS	Execução das Estruturas	30 dias CONTRATADA	71TT	
73	RECURSOS	Execução da Arquitetura (Alvenaria, Fechamentos, Pinturas e Revestimentos; Pisos e Contrapisos; Forro; Sanitários; Esquadrias; Comunicação Visual; Paisagismo)	90 dias CONTRATADA	72II	
74	RECURSOS	Execução dos Sistemas Hidrossanitários e de Combate a Incêndio, incluindo testes e comissionamento	30 dias CONTRATADA	73TT	
75	RECURSOS	Execução das Instalações Elétricas (Iluminação, Tomadas, Redes, Quadros e SPDA), incluindo testes e comissionamento	30 dias CONTRATADA	73TT	
76	RECURSOS	Execução dos Sistemas Eletrônicos e Telemática, incluindo testes e comissionamento	10 dias CONTRATADA	73	
77	RECURSOS	Execução das Instalações e Equipamentos Eletromecânicos, incluindo testes e comissionamento	10 dias CONTRATADA	73	
78	RECURSOS	Limpeza, Entrega e Recebimento do Setor B	10 dias CONTRATADA/INFRAERO	69	
79	RECURSOS	REFORMA, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO TPS - SETOR C	70 dias		
80	RECURSOS	Execução das Demolições e das Adequações Provisórias (layout, construções, mobiliário e instalações)	15 dias CONTRATADA	68	
81	RECURSOS	Execução das Fundações	20 dias CONTRATADA	80	
82	RECURSOS	Execução das Estruturas	20 dias CONTRATADA	81TT	
83	RECURSOS	Execução da Arquitetura (Alvenaria, Fechamentos, Pinturas e Revestimentos; Pisos e Contrapisos; Forro; Sanitários; Esquadrias; Comunicação Visual; Paisagismo; Mobiliário)	45 dias CONTRATADA	82II	
84	RECURSOS	Execução dos Sistemas Hidrossanitários e de Combate a Incêndio, incluindo testes e comissionamento	30 dias CONTRATADA	83TT	
85	RECURSOS	Execução das Instalações Elétricas (Iluminação, Tomadas, Redes, Quadros e SPDA), incluindo testes e comissionamento	30 dias CONTRATADA	83TT	
86	RECURSOS	Execução dos Sistemas Eletrônicos e Telemática, incluindo testes e comissionamento	10 dias CONTRATADA	83	
87	RECURSOS	Execução das Instalações e Equipamentos Eletromecânicos, incluindo testes e comissionamento	10 dias CONTRATADA	83	
88	RECURSOS	Limpeza, Entrega e Recebimento do Setor C	10 dias CONTRATADA/INFRAERO	79	
89	RECURSOS	REFORMA, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO TPS - SETOR D	70 dias		
90	RECURSOS	Execução das Demolições e das Adequações Provisórias (layout, construções, mobiliário e instalações)	15 dias CONTRATADA	78	
91	RECURSOS	Execução das Fundações	20 dias CONTRATADA	90	
92	RECURSOS	Execução das Estruturas	20 dias CONTRATADA	91TT	
93	RECURSOS	Execução da Arquitetura (Alvenaria, Fechamentos, Pinturas e Revestimentos; Pisos e Contrapisos; Forro; Esquadrias; Comunicação Visual)	45 dias CONTRATADA	92II	
94	RECURSOS	Execução dos Sistemas Hidrossanitários e de Combate a Incêndio, incluindo testes e comissionamento	30 dias CONTRATADA	93TT	
95	RECURSOS	Execução das Instalações Elétricas (Iluminação, Tomadas, Redes, Quadros e SPDA), incluindo testes e comissionamento	30 dias CONTRATADA	93TT	
96	RECURSOS	Execução dos Sistemas Eletrônicos e Telemática, incluindo testes e comissionamento	10 dias CONTRATADA	93	
97	RECURSOS	Execução das Instalações e Equipamentos Eletromecânicos, incluindo testes e comissionamento	10 dias CONTRATADA	93	
98	RECURSOS	Limpeza, Entrega e Recebimento do Setor D	10 dias CONTRATADA/INFRAERO	89	
99	RECURSOS	REFORMA, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO TPS - SETOR E	65 dias		
100	RECURSOS	Execução das Demolições e das Adequações Provisórias (layout, construções, mobiliário e instalações)	10 dias CONTRATADA	88,98	
101	RECURSOS	Execução das Fundações	20 dias CONTRATADA	100	
102	RECURSOS	Execução das Estruturas	20 dias CONTRATADA	101TT	
103	RECURSOS	Execução da Arquitetura (Alvenaria, Fechamentos, Pinturas e Revestimentos; Pisos e Contrapisos; Forro; Esquadrias; Comunicação Visual)	45 dias CONTRATADA	102II	
104	RECURSOS	Execução dos Sistemas Hidrossanitários e de Combate a Incêndio, incluindo testes e comissionamento	30 dias CONTRATADA	103TT	
105	RECURSOS	Execução das Instalações Elétricas (Iluminação, Tomadas, Redes, Quadros e SPDA), incluindo testes e comissionamento	30 dias CONTRATADA	103TT	
106	RECURSOS	Execução dos Sistemas Eletrônicos e Telemática, incluindo testes e comissionamento	10 dias CONTRATADA	103	
107	RECURSOS	Execução das Instalações e Equipamentos Eletromecânicos, incluindo testes e comissionamento	10 dias CONTRATADA	103	
108	RECURSOS	Limpeza, Entrega e Recebimento do Setor E	10 dias CONTRATADA/INFRAERO	99	
109	RECURSOS	REFORMA, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO TPS - SETOR F	65 dias		
110	RECURSOS	Execução das Demolições e das Adequações Provisórias (layout, construções, mobiliário e instalações)	10 dias CONTRATADA	108	
111	RECURSOS	Execução das Fundações	20 dias CONTRATADA	110	
112	RECURSOS	Execução das Estruturas	20 dias CONTRATADA	111TT	
113	RECURSOS	Execução da Arquitetura (Alvenaria, Fechamentos, Pinturas e Revestimentos; Pisos e Contrapisos; Forro; Esquadrias; Comunicação Visual; Paisagismo)	45 dias CONTRATADA	112II	
114	RECURSOS	Execução dos Sistemas Hidrossanitários e de Combate a Incêndio, incluindo testes e comissionamento	30 dias CONTRATADA	113TT	
115	RECURSOS	Execução das Instalações Elétricas (Iluminação, Tomadas, Redes, Quadros e SPDA), incluindo testes e comissionamento	30 dias CONTRATADA	113TT	
116	RECURSOS	Execução dos Sistemas Eletrônicos e Telemática, incluindo testes e comissionamento	10 dias CONTRATADA	113	
117	RECURSOS	Execução das Instalações e Equipamentos Eletromecânicos, incluindo testes e comissionamento	10 dias CONTRATADA	113	
118	RECURSOS	Limpeza, Entrega e Recebimento do Setor F	10 dias CONTRATADA/INFRAERO	109	
119	RECURSOS	REFORMA, ADEQUAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO TPS - SETOR G	45 dias		
120	RECURSOS	Execução das Demolições e das Adequações Provisórias (layout, construções, mobiliário e instalações)	10 dias CONTRATADA	118	
121	RECURSOS	Execução da Arquitetura (Alvenaria, Fechamentos, Pinturas e Revestimentos; Pisos e Contrapisos; Forro; Esquadrias; Comunicação Visual; Paisagismo)	30 dias CONTRATADA	120	
122	RECURSOS	Execução dos Sistemas Hidrossanitários e de Combate a Incêndio, incluindo testes e comissionamento	15 dias CONTRATADA	121TT	
123	RECURSOS	Execução das Instalações Elétricas (Iluminação, Tomadas, Redes, Quadros e SPDA), incluindo testes e comissionamento	15 dias CONTRATADA	121TT	
124	RECURSOS	Execução dos Sistemas Eletrônicos e Telemática, incluindo testes e comissionamento	5 dias CONTRATADA	121	
125	RECURSOS	Limpeza, Entrega e Recebimento do Setor G	10 dias CONTRATADA/INFRAERO	119	
126	RECURSOS	Desmontagem do Canteiro de Obras	5 dias CONTRATADA	40,46,52	
127	RECURSOS	Desmobilização de Máquinas e Equipamentos para Execução das Obras	5 dias CONTRATADA	126	
128	RECURSOS	Limpeza Final	10 dias		
129	RECURSOS	Limpeza Final de Obra	10 dias CONTRATADA	40,46,52	
130	RECURSOS	AS-BUILT	60 dias		
131	RECURSOS	Projeto Executivo As-Built	60 dias CONTRATADA	40TT,46TT,52TT	
132	RECURSOS	Recebimento Provisório do Contrato	15 dias INFRAERO	34,130	
133	RECURSOS	Recebimento Definitivo do Contrato	90 dias INFRAERO	132	



