



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20180192840

SUBSTITUIÇÃO à
PB20180192597

Página 1/2

1. Responsável Técnico

RAUL FILIPE MORAIS JATOBA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1616018500
Registro: 1080330/2017 PB

Empresa contratada: **APIA CONSTRUÇÕES LTDA - ME**

Registro: 0003458105-PB

2. Dados do Contrato

Contratante: **MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO**
RUA PREFEITO ERNANI LAURITZEN

CPF/CNP.J: 37.115.367/0023-76
Nº: 105

Complemento:
Cidade: **CAMPINA GRANDE**

Bairro: **CENTRO**
UF: **PB**

CEP: 58400133

Contrato: **1509**

Celebrado em: **09/10/2017**

Valor: **R\$ 99.902,65**
Ação Institucional: **Órgão Público**

Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**

Situação: **BAIXA DE ART**

Data da Solicitação: **10/09/2019**

Data do Atendimento: **10/09/2019**

Atendido: **SIM**
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**
Descrição: **Obra concluída**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA PREFEITO ERNANI LAURITZEN
Complemento:
Cidade: **CAMPINA GRANDE**

Bairro: **CENTRO**
UF: **PB**

CEP: 58400133

Data de Início: **13/04/2018**

Previsão de término: **13/06/2018**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **Outro**

Código: **Não especificado**

CPF/CNP.J: 37.115.367/0023-76

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA	Quantidade	Unidade
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1060 -DEMOLIÇÃO	215,00	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> SISTEMAS CONSTRUTIVOS -> SISTEMA CONSTRUTIVO -> #1242 - EM ALVENARIA	215,00	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1129 - IMPERMEABILIZAÇÃO	215,00	m³
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	215,00	m²
15 - EXECUÇÃO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO	215,00	m²

5. Observações

Reforma em geral na GRTE (Gerência Regional do Trabalho); Impermeabilização, demolição e construção de cobertura. Execução de paredes em drywall, emassamento e pintura. Instalação hidráulica.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.º 5296/2004.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 146568/2019, emitida em 25/11/2019

Certidão nº 146568/2019

02/06/2020, 22:20

Chave de Impressão: c3DbY

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/11/2019 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-

PB

Impresso em: 02/06/2020, às 22:20.

Agência de Registro






MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Gerência Regional do Trabalho em Campina Grande- PB

PBFORT CONSTRUÇÕES

PLANILHA DE SERVIÇOS E QUANTITATIVOS - GRTE

Local:		CAMPINA GRANDE			
ITEM	CÓDIGO	BANCO	SERVIÇO	UND	QUANT.
SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.0					
1.1		CREA PB	TAXA DO CREA	UND.	1,00
1.2	3465	ORSE	MOBILIZAÇÃO (TRANSPORTE DE MÁQUINAS)	UND.	1,00
1.3	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO	M2	1,00
1.4	1	COMPOSIÇÃO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MES	1,00
DEMOLIÇÃO					
2.0			DEMOLIÇÃO		
2.3	10	ORSE	DEMOLIÇÃO DE TELHAMENTO COM BRASILIT ONDULADA	M2	215,70
REVESTIMENTO					
3.0					
3.1	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	M2	30,00
PINTURA					
4.0					
4.1	88487	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	1144,05
4.2	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	1114,05
4.3	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	30,00
	88494	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO.	M2	322,35
4.4	88486	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M2	322,35
COBERTA					
5.0					
5.1	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO BRASILITE 2,44 X 1,10 E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/14 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO.	M2	215,70
5.2	92566	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL.	M2	215,70
5.3	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL.	M2	215,70


João Paulo de Melo Neto
Docência em Engenharia de Arquitetura e Urbanismo
CAU A32007-2



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 146568/2019, emitida em 25/11/2019

Certidão nº 146568/2019

02/06/2020, 22:20

Chave de Impressão: c3DbY

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/11/2019 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tamba - João Pessoa - PB

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 02/06/2020, às 22:20.


Agência de Registro



5.4	87747	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM.	M2	38,05
5.5	83737	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLÍMEROS TIPO APP), E=3 MM	M2	111,32
6.0			HIDRÁULICO		
6.1	7215	SINAPI	REMOÇÃO DE REGISTROS	UND	17,00
6.2			KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	14,00
6.3	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA.	UND	3,00
7.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
7.1	72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	8,08
7.2	95302	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM)	M3*KM	169,68
7.3	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	361,09



Bruno Saraiva Neto
Gerente Regional do Trabalho em Campina Grande/PB
Matrícula: 1907536



Deoclécio Vieira de Melo Neto
Analista M/P/U/Perícia/Arquitetura
Matrícula: 6007857-X



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 146568/2019, emitida em 25/11/2019

Certidão nº 146568/2019

02/06/2020, 22:20

Chave de Impressão: c3DbY

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/11/2019 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaá - João Pessoa - PB

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-

PB

Impresso em: 02/06/2020, às 22:20.





EMPRESA: ÁPIA CONSTRUÇÕES LTDA
REFORMA DA GERENCIA REGIONAL DO TRABALHO
2º ETAPA
PLANILHA DE QUANTITATIVOS

Local:				
ITEM	CÓDIGO	BANCO	SERVIÇO	UND QUANT.
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES	
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO	M2 1,00
1.2	1	COMPOSIÇÃO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÉS 1,00
2.0			DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	
2.1	5005	SETOP DEM-COM-040	DEMOLIÇÃO DE BANDEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	M³ 4,40
		SBC 022911	REMOÇÃO DO ENTULHO (BANCADA ACIMA)	M³ 1,00
2.2	5006		REMOÇÃO DAS RAIZES DA ARVORE	M² 61,30
2.3	5007		RETRADA DE PISO INTERTRAVADO DANIFICADO	M² 61,30
2.4	5008		REMOÇÃO DAS PORTAS E FORRAS EXISTENTES	UND 30,00
3.0			REVESTIMENTO (PISO)	
3.1	87256	SINAPI	REPAROS CERÂMICOS (MATERIAL E MÃO DE OBRA)	M² 2,20
4.0			PINTURA (GRADIS E PORTÕES)	
4.2	88495	SINAPI 74064/001	APLICAÇÃO DE COMPOSTO QUÍMICO NA SUPERFÍCIE PARA PROTEÇÃO CONTRA FERRUGEM (MATERIAL E MÃO DE OBRA)	M² 46,00
4.3	88497	73924/001	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA, ESMALTE SINTÉTICO, DUAS DEMÃOS (MATERIAL E MÃO DE OBRA)	M² 46,00
5.0			PORTAS	
5.1	92566	SINAPI	INSTALAÇÃO DE KIT PORTA PORNTA 0,80 M X 2,10 M COR BRANCA.MARCA PORMADE (INCLUSO PORTA DE MADEIRA + FORRAS + ALISAS + JOGO DE DOBRADIÇAS + FECHADURA PADO)	UND 30,00
6.0			CAPIAÇO	
6.1	1100129	CAERN	CAPIAÇO COM ARGAMASSA, CIMENTO E AREIA, LARGURA 10 CMDAS PORTAS PARA INSTALAÇÃO DOS KIT'S PORTAS PRONTAS	M 150,00
7.0			CALÇADA	

Deoclecir Vieira de Melo Neto
Arquiteto e Urbanista
CAU A3200712

Certidão nº 146568/2019

02/06/2020, 22:20

Chave de Impressão: c3DbY

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/11/2019 e contém 7 folhas



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 146568/2019, emitida em 25/11/2019



7.2	9537	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10 CM, ESPESSURA 6 CM.	M2	80,00
8.0			ESQUADRIAS		
8.1			REVISÃO DAS ESQUADRIAS E TROCAS DAS RESPECTIVAS MOLAS	UND	2,00
9.0			PAREDES		
9.1			PAREDE COM PLACA DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA . ACÚSTICO.	M²	30,00
10.0			FORRO		
10.1		SINAPI 96486	FORRO DE PVC LISO PARA AMBIENTES COMERCIAIS	M²	85,00
11.0			BANCO DA ARVORE NA ÁREA DE PASSEIO		
11.1		SINAPI 87505	ALVENARIA	M²	2,00
		SINAPI 87894	CHAPISCO	M²	2,00
11.2		SINAPI 87529	ACABAMENTO COM CIMENTO QUEIMADO, MASSA ÚNICA E ACABEMTO (MATERIAL E MÃO DE OBRA)	M²	2,00
12.0			HIDRAULICA		
12.1			TROCA DO KIT MECANISMO DA CAIXA ACOMPLADA DO VASO SANITÁRIO	UND	3,00
12.2			DUCHA HIGIÊNICA KIT COMPLETO COM REGISTRO	UND	5,00
12.3			TORNEIRAS CROMADAS PARA BANHEIROS	UND	5,00



Bruno Saraiva Neto
Gerente Regional do Trabalho em Campina Grande/PB
Matrícula: 1907536



Declécia Vieira de Melo Neto
Analista MPU/Perícia/Arquitetura
Matrícula: 6007857-X



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 146568/2019, emitida em 25/11/2019

Certidão nº 146568/2019

02/06/2020, 22:20

Chave de Impressão: c3DbY

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/11/2019 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-
PB

Impresso em: 02/06/2020, às 22:20.
Arquitetura e Engenharia






MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Gerência Regional do Trabalho em Campina Grande- PB

ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que o engenheiro Raul Filipe Morais Jatobá CREA/RNP: 161601850-0, responsável técnico pela empresa Ápia construções LTDA –ME inscrita no CNPJ sob o número de 26.146.067/0001-22 executou uma obra de reforma da G.R.T.E. (GERENCIA REGIONAL DO TRABALHO) CNPJ: 23.612.685/0030-67, conforme planilha em anexo, com recursos oriundos do Ministério Público do Trabalho.
ART DE EXECUÇÃO DE N° **PB20180192840**

Campina Grande/PB, 30 de outubro de 2019



Bruno Saraiva Neto
Gerente Regional do Trabalho em Campina Grande/PB
Matrícula: 1907536



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 146568/2019, emitida em 25/11/2019



Beolécio Vieira de Melo Neto
Analista MPU/Perícia/Arquitetura
Matrícula: 6007857-X

Certidão nº 146568/2019

02/06/2020, 22:20

Chave de Impressão: c3DbY

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/11/2019 e contém 7 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaá - João Pessoa - PB

Tel.: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-

PB

Impresso em: 02/06/2020, às 22:20.

