

ANEXO I

CHECK LIST – DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DE APOIO

CHECK LIST - DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA DE APOIO

ITEM	CHECAGEM						OBS
	R	NR	PR	NA	ACF	NACF	
1 Abastecimento de água							
Retirada dos equipamentos de bombeamento							
Retirada dos dutos de captação (mangueiras, canos etc.)							
Retirada dos dutos de distribuição (mangueiras, canos, torneiras etc.)							
Desmonte da estação de tratamento e do reservatório.							
Pedido de solicitação do desligamento a concessionária de água							
Recuperação da área							
2 Esgotos Sanitários							
Retirada dos dutos de esgotamento							
Esvaziamento da fossa, filtro anaeróbio e sumidouro/vala de infiltração							
Preenchimento com solo e recomposição do perfil;							
Pedido de solicitação do desligamento a concessionária do sistema de esgotamento sanitário							
Recuperação da área							
3 Alojamento							
Retirada dos equipamentos;							
Desmontagem da estrutura;							
Retirada dos alicerces;							
Retirada dos entulhos.							
Recuperação da área degradada							
4 Instalações de Saúde							
Retirada dos equipamentos;							
Desmontagem da estrutura;							
Retirada dos alicerces;							
Retirada dos entulhos;							
Recuperação da área degradada							
5 Sinalização							
Solicitação de autorização da fiscalização;							

ITEM	CHECAGEM						OBS
	R	NR	PR	NA	ACF	NACF	
Retirada placas determinadas pela fiscalização;							
Retirada do material não utilizado.							
6 Combustíveis (Unidade de Abastecimento)							
Retirada dos equipamentos;							
Retiradas dos resíduos (graxa, óleos etc.)							
Retirada alicerces e bases;							
Retirada do solo contaminado;							
Documento de comprovação final dos resíduos contaminados							
Recuperação da área							
7 Materiais Perigosos (estocagem)							
Comprovação de destinação final dos resíduos e vasilhames vazios							
Retirada alicerces e bases;							
Laudo de vistoria técnica do órgão fiscalizador;							
Retirada dos entulhos.							
Recuperação da área							
8 Explosivos							
Retirada dos equipamentos;							
Retiradas do estoque para local adequado;							
Desmontagem da estrutura;							
Retirada alicerces e bases;							
Retirada dos entulhos.							
Recuperação da área							
9 Usinas de Asfalto							
Retirada dos equipamentos;							
Comprovação de destinação final dos resíduos							
Desmontagem da estrutura;							
Retirada alicerces e bases;							
Retirada do solo contaminado;							
Retirada dos entulhos.							
Recuperação da área							
10 Resíduos Sólidos							
Retirada dos resíduos sólidos							
Comprovante de disposição final dos resíduos							
Recuperação das áreas de armazenamento							

ITEM	CHECAGEM						OBS
	R	NR	PR	NA	ACF	NACF	
11 Recuperação de Áreas de Empréstimo							
Áreas recuperadas segundo orientações do PCAO.							
12 Proteção Áreas de Preservação Permanente							
Área de cercas ;							
Aceiros de proteção implementados;							
Placas de sinalização e de advertência instaladas em conformidade com instruções do órgão ambiental.							

R - Realizado, NR - Não realizado, PR - Parcialmente Realizado, NA - Não aplicável, ACF - Aceito pela Fiscalização, NACF - Não Aceito pela Fiscalização, OBS- Observações