INFRAERO - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO SUL - SRSU	LO.06/000.98/03205/00
GERÊNCIA REGINAL DE ENGENHARIA - EGSU	DATA BASE: MARÇO/2013
COORDENAÇÃO REGIONAL DE ORÇAMENTOS - EGSU-3	

OBRA: **OBRAS PARA INSTALAÇÃO DE MOP EMBARQUE NO SBLO**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	ETAPAS					
			0 A 30 DIAS	31 a 60 DIAS	61 a 90 DIAS	91 a 120 DIAS	121 a 150 DIAS	151 a 180 dias
1	**SERVIÇOS INICIAIS**							
1.1	MOBILIZAÇÃO	5.542,77	5.542,77					
1.2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	4.747,43	4.747,43					
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	275.773,86	45.943,93	45.943,93	45.943,93	45.943,93	45.943,93	46.054,21
1.4	MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO DO CANTEIRO	89.224,32	14.864,77	14.864,77	14.864,77	14.864,77	14.864,77	14.900,47
2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**							
2.1	TAPUMES	8.909,61	8.909,61					
2.2	LOCAÇÃO DE OBRAS	22.338,75	22.338,75					
3	**DEMOLIÇÕES**							
3.1	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	13.906,75	13.906,75					
4	**INFRAESTRUTURA**							
4.1	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1.005,05						1.005,05
5	**ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES**							
5.1	FUNDAÇÕES	172.928,55	45.659,95	127.268,60				
5.2	CONCRETO ARMADO							
5.2.1	PAVIMENTO DO BALDRAME	279.300,98		69.825,27	209.475,71			
5.2.2	PAVIMENTO DO TETO	108.649,29			98.606,22	10.043,07		
5.3	METÁLICA	355.078,31				355.078,31		
6	**ARQUITETURA E URBANISMO**							
6.1	PISOS	354.588,51				171.918,72	182.669,79	
6.2	ALVENARIAS E PAINÉIS	467.943,59					413.940,66	54.002,93
6.3	REVESTIMENTOS	61.760,50					15.440,13	46.320,37
6.4	FORROS	75.524,06					18.881,02	56.643,04
6.5	PINTURAS	34.533,89						34.533,89
6.6	COBERTURAS	288.952,45					250.363,22	38.589,23
6.7	ESQUADRIAS E EQUIPAMENTOS	93.807,07					70.355,33	23.451,74
6.8	SINALIZAÇÃO VISUAL	7.178,93						7.178,93
6.9	ACESSIBILIDADE	5.903,13					5.903,13	
6.10	ACESSÓRIOS PARA SANITÁRIOS	16.610,70						16.610,70
6.11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	7.318,58						7.318,58

6.12	PAISAGISMO	867,66					216,92	650,74
7	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**							
7.1	**EQUIPAMENTOS**							
7.1.1	EQUIPAMENTOS - SANITÁRIOS PARA PPDs	2.895,98					1.114,64	1.781,34
7.1.2	EQUIPAMENTOS - SANITÁR. MASC., FEMININO E FAMILIAR	21.701,25					10.850,02	10.851,23
7.1.3	EQUIPAMENTOS - BEBEDOURO	771,34						771,34
7.1.4	EQUIPAMENTOS - TORNEIRAS DE JARDIM	267,84						267,84
7.2	**ALIMENTAÇÃO**							
7.2.1	ALIMENTAÇÃO - ÁGUA FRIA POTÁVEL	52.908,71				21.041,69	31.867,02	
7.2.2	ALIMENTAÇÃO - ÁGUA FRIA APROV. PLUVIAL - NÃO-POT.	32.488,68					32.488,68	
7.3	**REDE DE ÁGUA FRIA**							
7.3.1	REDE DE ÁGUA FRIA POTÁVEL	5.059,53					5.059,53	
7.3.2	REDE DE ÁGUA FRIA APROVEIT. PLUVIAL - NÃO POTÁVEL	2.035,89					2.035,89	
7.4	**REDE DE ESGOTO**							
7.4.1	TUBO PVC DE RAMAIS E SUB-RAMAIS DA REDE DE ESGOT	11.362,11				11.362,11		
7.4.2	CAIXAS SIFONADAS E RALOS DE PVC	358,70				358,70		
7.4.3	APOIO CIVIL – ESGOTO CLOCAL	4.850,44				3.152,05	1.698,39	
7.4.4	CAIXAS DE INSPEÇÃO – ESGOTO CLOACAL	3.719,17				3.719,17		
7.5	**REDE PLUVIAL**							
7.5.1	RALO DE FERRO FUNDIDO	618,92				309,46	309,46	
7.5.2	DESPEJO DE ESGOTO PLUVIAL	25.678,95				12.839,48	12.839,47	
7.5.3	DRENOS DE AR CONDICIONADO	4.423,61				2.211,81	2.211,80	
7.5.4	APOIO CIVIL - ESGOTO PLUVIAL							
7.5.4.1	DESPEJO DE ESGOTO PLUVIAL	3.843,78				2.486,35	1.357,43	
7.5.4.2	DRENOS DE AR CONDICIONADO	839,13				537,42	301,71	
7.5.5	CAIXAS DE INSPEÇÃO - ESGOTO PLUVIAL	7.218,87				7.218,87		
7.6	**REDE DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO**							
7.6.1	TUBOS E CONEXÕES	15.726,95					15.726,95	
7.6.2	EQUIPAMENTOS	28.359,52					28.359,52	
8	**SISTEMAS ELÉTRICOS**							
8.1	**QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO**	9.962,18				4.981,11	4.981,07	
8.2	**ELETRODUTOS E ELETROCALHAS**							
8.2.1	CONDUTO RÍGIDO/ FLEXÍVEL	29.696,69				7.424,17	22.272,52	
8.2.2	CAIXAS DE PASSAGEM	4.700,34				1.175,10	3.525,24	
8.2.3	ACESSÓRIO P/ ELETROCALHAS	29.694,25				7.423,56	22.270,69	
8.3	**TOMADAS E INTERRUPTORES**							
8.3.1	INTERRUPTORES EM GERAL	68,11				17,03	51,08	
8.3.2	INTERRUPTORES COM SENSORES	333,22				83,31	249,91	

8.3.3	TOMADAS PADRÃO BRASILEIRO	1.386,27				346,57	1.039,70	
8.3.4	TOMADAS DUTOTEC	125,88				31,47	94,41	
8.4	**ILUMINAÇÃO**							
8.4.1	LUMINÁRIAS	51.677,80					12.919,45	38.758,35
8.5	**FIOS E CABOS**							
8.5.1	CABOS	171.838,35				42.959,60	128.878,75	
8.6	**SPDA – SIST. DE PROT. CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS**	17.025,06					4.256,27	12.768,79
9	**SISTEMAS ELÉTRICOS**							
9.1	**SISOM**	14.104,36				776,94	5.079,97	8.247,45
9.2	**SDAI**	26.831,56					1.494,33	25.337,23
9.3	**SICA**	15.871,74						15.871,74
10	**REDE DE TELEMÁTICA, STVV e SIV**							
10.1	**INFRAESTRUTURA SECA (TELEMÁTICA / STVV / SIV)**	22.420,14					5.605,05	16.815,09
10.2	**TELEMÁTICA (Cabeamento Estruturado e Fibra Óptica)**	89.831,36					22.457,85	67.373,51
11	**AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA**	256.648,01					189.061,93	67.586,08
12	**SERVIÇOS GERAIS E FINAIS**							
12.1	LIMPEZA GERAL E FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	2.475,00						2.475,00
12.2	DESMOBILIZAÇÃO	7.098,12						7.098,12
12.3	PROJETOS "AS BUILT"	12.166,98						12.166,98
	TOTAL	**3.741.479,53**						
	no mês R$		**161.913,96**	**257.902,57**	**368.890,63**	**728.304,77**	**1.589.037,63**	**635.429,97**
	no mês %		**4,33%**	**6,89%**	**9,86%**	**19,47%**	**42,47%**	**16,98%**
	acumulado %		**4,33%**	**11,22%**	**21,08%**	**40,55%**	**83,02%**	**100,00%**
	acumulado R$		**161.913,96**	**419.816,53**	**788.707,16**	**1.517.011,93**	**3.106.049,56**	**3.741.479,53**