EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA

CENTRO DE SUPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DO RIO DE JANEIRO

GERÊNCIA DE ENGENHARIA - GERJ - COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTOS - GERJ-2

FOLHA — **RJ.06.432.91.2075**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA/SERVIÇO

ORÇAMENTO PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BOMBAS DE ÁGUA GELADA, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS PARA O SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO TPS 1º PAV

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	MÊS 1			MÊS 2			MÊS 3		
			10	20	30	10	20	30	10	20	30
01.01	**IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO**										
01.02.00.00.001 e 01.02.00.00.002	Aluguel de Containers	4.089,93			4.089,93						
01.03.00.00.001	Carga, descarga e posicionamento de container	859,44			429,72						429,72
01.03.00.00.002	Transporte de Container	5.457,60			2.728,80						2.728,80
01.03.00.00.003	Instalação e ligação provisória de energia elétrica de baixa tensão para canteiro de obra	2.191,58			2.191,58						
01.04.00.00.001	Placa de Obra	2.558,28			2.558,28						
01.05.00.00.001	Mobilização de Pessoal, Máquinas e Equipamentos	2.913,65			2.913,65						
01.05.00.00.002	Desmobilização de Pessoal, Máquinas e Equipamentos	2.913,65									2.913,65
01.06.00.00.001	Administração Local	79.610,61			23.345,08			27.051,49			29.214,04
01.06.00.00.002	Manutenção do Canteiro de Obras	38.984,79			11.431,93			13.246,94			14.305,92
02.01	**Instalação de Bombas no 1º Pavimento**										
02.01.01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO BOMBA SHAFT 1E	79.257,20			19.814,30			29.721,45			29.721,45
02.01.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO BOMBA SHAFT 4E	66.791,03			16.697,76			25.046,64			25.046,64
02.01.03	ADEQUAÇÕES ELÉTRICAS DO SELT 3E	56.504,59			14.126,15			21.189,22			21.189,22
		342.132,35									
VALOR TOTAL MÊS					100.327,18			116.255,73			125.549,44
VALOR TOTAL ACUMULADO					100.327,18			216.582,91			342.132,35
PERCENTUAL MÊS				29,32%			33,98%			36,70%	
PERCENTUAL ACUMULADO				29,32%			63,30%			100,00%	