



Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária
 Superintendência Regional do Centro-Leste - SRCE
 Gerência de Engenharia - EGCE
 UF.01/010.91/00602/04

CRONOGRAMA EXECUTIVO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA DO EMPREENDIMENTO

CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA NAS ETAPAS DE ESTUDO PRELIMINAR, PROJETOS BÁSICOS E PROJETOS EXECUTIVOS PARA RESTAURAÇÃO DOS PAVIMENTOS DA PISTA DE POUSO 14/32, PISTA DE TÁXI, PISTA DE ACESSO AOS HANGARES, PÁTIO DE AERONAVES, PÁTIO DO HANGAR MODART, RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, IMPLANTAÇÃO DE ÁREA DE SEGURANÇA DE PISTA DE POUSO (RESA), SERVIÇOS COMPLEMENTARES E INSTALAÇÃO DO NOVO SISTEMA DE BALIZAMENTO NOTURNO, DA NOVA SINALIZAÇÃO VERTICAL LUMINOSA E DO NOVO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE AUXÍLIOS À NAVEGAÇÃO AÉREA DO AEROPORTO PAULO AFONSO, EM PAULO AFONSO – BA.

ITENS DA PLANILHA DE PREÇOS	ATIVIDADES	PREÇO TOTAL	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07
			ESTUDOS PRELIMINARES		PROJETO BÁSICO	PROJETO EXECUTIVO			RECEBIMENTO
1	Plano Documentação Etapas: Estudos Preliminares/Projeto Básico/Projeto Executivo	R\$ 3.481,76	3.481,76						
2	Cadastramento de todas as disciplinas / Avaliação Visual	R\$ 78.535,88	78.535,88						
3	Topografia / Geotecnia	R\$ 539.951,04	462.815,18	77.135,86					
4	Análise da FISCALIZAÇÃO / Correções da CONTRATADA referente à Cadastramento e Topografia / Geotecnia								
5	Apresentação inicial – ESTUDOS ALTERNATIVOS - Infraestrutura	R\$ 2.848,72		2.848,72					
6	Análise do Cliente e FISCALIZAÇÃO referente à Apresentação Inicial								
7	Estudo Preliminar / Estimativa de Custos	R\$ 121.681,75			121.681,75				
8	Análise da FISCALIZAÇÃO / Correções da CONTRATADA referente aos Estudos Preliminares								
9	Plano de Documentação da Etapa de Projeto Básico – atualização								
10	Projeto Básico / Orçamentos / Planejamento – PB	R\$ 179.217,11				179.217,11			
11	Análise da FISCALIZAÇÃO / Correções da CONTRATADA referente ao Projeto Básico								
12	Plano de Documentação da Etapa de Projeto Executivo – atualização								
13	Projeto Executivo / Orçamentos / Planejamento – PE	R\$ 204.819,57					122.891,74	81.927,83	
14	Termo de Referência de Obra / Manual de Comissionamento	R\$ 16.715,36							16.715,36
15	Análise do Cliente e FISCALIZAÇÃO / Correções da CONTRATADA referente à: PE / Orçamentos / Planejamento / Elementos de								
16	Vistoria e recebimentos dos Serviços	R\$ 60.381,64							60.381,64
TOTAL GERAL		R\$ 1.207.632,84							
RESUMO	VALOR / MÊS	R\$	544.832,82	R\$ 79.984,58	R\$ 121.681,75	R\$ 179.217,11	R\$ 122.891,74	R\$ 98.643,19	R\$ 60.381,64
	PERCENTUAL/MÊS		45,12%	6,62%	10,08%	14,84%	10,18%	8,17%	5,00%
	ACUMULADO		45,12%	51,74%	61,82%	76,66%	86,83%	95,00%	100,00%
	ACUMULADO	R\$	544.832,82	R\$ 624.817,40	R\$ 746.499,15	R\$ 925.716,26	R\$ 1.048.608,01	R\$ 1.147.251,20	R\$ 1.207.632,84

OBS.: 1 - OS PRAZOS DAS ETAPAS SERÃO CONSIDERADOS A PARTIR DA DATA DA ORDEM DE SERVIÇO INICIAL EMITIDA PELO CONTRATANTE.