INFRAERO

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Data de Emissão: 14/03/2011

Folha:

OBRA/SERVIÇO:

INFRA-ESTRUTURA DO NOVO COMPLEXO TERMINAL DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANÓPOLIS/HERCILIO LUZ

itens	Discriminação dos Serviços	Valor	ETAPAS													
			mês 01	mês 02	mês 03	mês 04	mês 05	mês 06	mês 07	mês 08	mês 09	mês 10	mês 11	mês 12	mês 13	mês 14
1	SERVIÇOS PRELIMINARES															
1.1	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	180.039,53	180.039,53													
1.2	DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	180.039,53														
1.3	ACESSO E ADEQUAÇÃO DAS ÁREAS DO CANTEIRO DE OBRAS	2.539.428,38	634.857,10	634.857,10	634.857,10	634.857,10										
1.4	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	2.899.287,66	724.821,92	724.821,92	724.821,92	724.821,92										
1.5	PLACA DE OBRA	3.887,64	3.887,64													
1.6	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	1.099.615,50				61.089,75	61.089,75	61.089,75	61.089,75	61.089,75	61.089,75	61.089,75	61.089,75	61.089,75	61.089,75	61.089,75
1.7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7.636.157,97	363.626,57	363.626,57	363.626,57	363.626,57	363.626,57	363.626,57	363.626,57	363.626,57	363.626,57	363.626,57	363.626,57	363.626,57	363.626,57	363.626,57
2	INFRAESTRUTURA - TERRAPLENAGEM	50.398.035,45			4.199.836,29	4.199.836,29	4.199.836,29	4.199.836,29	4.199.836,29	4.199.836,29	4.199.836,29	4.199.836,29	4.199.836,29	4.199.836,29	4.199.836,29	4.199.836,29
5	PAVIMENTAÇÃO	38.859.990,38									3.885.999,04	3.885.999,04	3.885.999,04	3.885.999,04	3.885.999,04	3.885.999,04
6	DRENAGEM	10.884.604,84					1.088.460,48	1.088.460,48	1.088.460,48	1.088.460,48	1.088.460,48	1.088.460,48	1.088.460,48	1.088.460,48	1.088.460,49	1.088.460,49
7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	504.120,73														
8	SISTEMAS DE BALIZAMENTO NOTURNO	14.715.154,42												1.471.515,44	1.471.515,44	1.471.515,44
	Subtotal	**129.900.362,03**	1.907.232,76	1.723.305,59	5.923.141,88	5.984.231,63	5.713.013,09	5.713.013,09	5.713.013,09	5.713.013,09	9.599.012,13	9.599.012,13	9.599.012,13	11.070.527,57	11.070.527,58	11.070.527,58
	BDI	**31.630.738,15**	464.411,18	419.624,91	1.442.285,05	1.457.160,40	1.391.118,69	1.391.118,69	1.391.118,69	1.391.118,69	2.337.359,45	2.337.359,45	2.337.359,45	2.695.673,46	2.695.673,47	2.695.673,47
	Total Simples	**161.531.100,18**	2.371.643,94	2.142.930,50	7.365.426,93	7.441.392,03	7.104.131,78	7.104.131,78	7.104.131,78	7.104.131,78	11.936.371,58	11.936.371,58	11.936.371,58	13.766.201,03	13.766.201,05	13.766.201,05
	Total Acumulado	**161.531.100,18**	2.371.643,94	4.514.574,44	11.880.001,37	19.321.393,40	26.425.525,18	33.529.656,96	40.633.788,74	47.737.920,52	59.674.292,10	71.610.663,68	83.547.035,26	97.313.236,29	111.079.437,34	124.845.638,39

INFRAERO

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Data de Emissão: 14/03/2011 Folha:

OBRA/SERVIÇO:

INFRA-ESTRUTURA DO NOVO COMPLEXO TERMINAL DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE FLORIANÓPOLIS/HERCILIO LUZ

itens	Discriminação dos Serviços	Valor	ETAPAS													
			mês 15	mês 16	mês 17	mês 18	mês 19	mês 20	mês 21							
1	SERVIÇOS PRELIMINARES															
1.1	MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	180.039,53														
1.2	DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	180.039,53							180.039,53							
1.3	ACESSO E ADEQUAÇÃO DAS ÁREAS DO CANTEIRO DE OBRAS	2.539.428,38														
1.4	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	2.899.287,66														
1.5	PLACA DE OBRA	3.887,64														
1.6	MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	1.099.615,50	61.089,75	61.089,75	61.089,75	61.089,75	61.089,75	61.089,75	61.089,75							
1.7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7.636.157,97	363.626,57	363.626,57	363.626,57	363.626,57	363.626,57	363.626,57	363.626,57							
		-														
2	INFRAESTRUTURA - TERRAPLENAGEM	50.398.035,45														
5	PAVIMENTAÇÃO	38.859.990,38	3.885.999,04	3.885.999,04	3.885.999,04	3.885.999,03										
6	DRENAGEM	10.884.604,84														
7	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	504.120,73				126.030,18	126.030,18	126.030,18	126.030,18							
8	SISTEMAS DE BALIZAMENTO NOTURNO	14.715.154,42	1.471.515,44	1.471.515,44	1.471.515,44	1.471.515,44	1.471.515,44	1.471.515,44	1.471.515,40							
		-														
	Subtotal	**129.900.362,03**	5.782.230,80	5.782.230,80	5.782.230,80	5.908.260,97	2.022.261,94	2.022.261,94	2.202.301,43							
	BDI	**31.630.738,15**	1.407.973,20	1.407.973,20	1.407.973,20	1.438.661,55	492.420,78	492.420,78	536.260,40							
	Total Simples	**161.531.100,18**	7.190.204,00	7.190.204,00	7.190.204,00	7.346.922,52	2.514.682,72	2.514.682,72	2.738.561,83							
	Total Acumulado	**161.531.100,18**	132.035.842,39	139.226.046,39	146.416.250,39	153.763.172,91	156.277.855,63	158.792.538,35	161.531.100,18							